

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO NO.: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-012/2018

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **13** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **PIEDRA QUEMADA** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ.** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **MISMO**; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. BENITO SANCHEZ GOMEZ.** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. **FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. HAVOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ,** CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA QUEMADA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 116 PIEDRA QUEMADA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018.
RUBRO: AGUA Y SANAMIENTO **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/222/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-012-2018 **FECHA:** 24 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 25 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2018
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA QUEMADA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO", LETRERO DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6". **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. **POZOS DE VISITAS:** CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD. **PAVIMENTO:** SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA. **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20CM. **POZOS DE VISITAS:** CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 MTS, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.00 MTS. **PAVIMENTO:** SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. **PRUEBAS HIDRAULICAS:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **CONCEPTOS DEL CONVENIO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS. **RELLENOS:** RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM. **PAVIMENTO:** SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS: 108.60 ML **BENEFICIARIOS:** 45 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 211,533.86	\$ 211,217.03	\$ 563,245.41	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 352,556.42	\$ 352,028.38	\$ 352,028.38	
TOTAL	\$ 564,090.28	\$ 563,245.41	\$ 563,245.41	0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: _____

INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	4681-00226-9	24 DE OCTUBRE DE 2018	\$ 56,324.54	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V
VICIOS OCULTOS	4681-00243-4	13 DE OCTUBRE DE 2018	\$ 66,841.57	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	25-oct-18	23-nov-18	\$362,048.79	\$ -	\$ 362,048.79	\$ 57,927.81	\$ 419,976.60		\$ 1,810.24	\$ 418,166.36
02 (DOS) FINIQUITO	24-nov-18	08-dic-18	\$123,507.60	\$ -	\$ 123,507.60	\$ 19,761.21	\$ 143,268.81		\$ 617.54	\$ 142,651.27
02 (DOS) FINIQUITO	24-nov-18	08-dic-18	\$90,664.06		\$ 90,664.06	\$ 14,506.25	\$ 105,170.31		\$ 453.32	\$ 104,716.99
TOTALES			\$576,220.45	\$ -	\$ 576,220.45	\$ 92,195.27	\$ 668,415.72	\$ -	\$ 2,881.10	\$ 665,534.62

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO EL ALCALDE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018

L.C. BLANCA ESTELA TOMÁS MEZA
SINDICA HACENDARIA

TESTIGOS



ING. ALEJANDRO RAMÍREZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C.E.P. PROFESIONAL No. 3751705



AGENCIA DE POLICÍA PIEDRA QUEMADA
2017-2018
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2017-2018



CONTROLADORA SOCIAL TUXTEPEC, OAXACA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO NO.: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-012/2018


TUXTEPEC
Siempre con la gente
AGENCIA DEL CASA
POLICIA
PIEDRA QUEMADA
C. BENITO SANCHEZ GOMEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ
2017-2018
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE LA OBRA)


C. VICTORIA MORALES IGNACIO.
SECRETARIO DEL COMITÉ


C. CAROLINA MORALES CARRERA.
TESORERO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

TUXTEPEC
Siempre con la gente
CONTRALORIA MUNICIPAL
L.C. JORGE PINEDA CASTAÑO
CONTRALOR MUNICIPAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dito. Tuxtepec, Oax
2017-2018

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ




C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES


