

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **19** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA (FRACCIONAMIENTO INFONAVIT JORGE L. TAMAYO)** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **C. FLORA GOMEZ BECERRA**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **C. RAMON RODRIGUEZ COBOS**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. RAMON RODRIGUEZ COBOS**, PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLANCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT JORGE L. TAMAYO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA (FRACCIONAMIENTO INFONAVIT JORGE L. TAMAYO)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** PROGRAMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PROSANEAR) Y (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) DEL EJERCICIO 2018. **CUENTA PRESUPUESTAL:**

**RUBRO:** AGUA Y SANAMIENTO

**OFICIO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/229/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-015/2018 **FECHA:** 26 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT JORGE L. TAMAYO, UBICADO EN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE DRENAJE", LETRERO DE IDENTIFICACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, TALA DE ARBOL DE 10 - 30 CM DE DIAMETRO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION DE POZOS DE VISITA DE HASTA 3.50 MTS, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA EXCAVACIONES: EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS. INSTALACIONES SANITARIAS: AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO. POZOS DE VISITAS: RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20CM HASTA 60 CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD. RELLENOS: ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. PAVIMENTO: SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO(90% PROCTOR ESTANDAR), REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE FIRME DE CONCRETO SIMPLE. PRUEBAS HIDRAULICAS: PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: ACARREO POR MEDIOS MANUALES (CARRETILLA), CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

**METAS ALCANZADAS:** 151.67 ML DE TUBERIA PEAD DE (12"Ø) 30 CMS

**BENEFICIARIOS:** 75 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 214,597.24	\$ 214,121.28	\$ 214,121.28	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 357,662.07	\$ 356,868.79	\$ 356,868.79	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 572,259.31</b>	<b>\$ 570,990.07</b>	<b>\$ 570,990.07</b>	<b>0.00</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \_\_\_\_\_

**INCLUYE I.V.A.**



*Flora Gomez Becerra*  
*Ramon Rodriguez Cobos*  
*P. Cobos*  
*[Signature]*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	3917-03238-6	26-oct-18	\$ 57,099.01	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3917-03283-6	19-dic-18	\$ 57,099.01	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	29-oct-18	27-nov-18	\$335,688.08	\$ -	\$ 335,688.08	\$ 53,710.09	\$ 389,398.17		\$ 1,678.44	\$ 387,719.73
02 (DOS) FINIQUITO	28-nov-18	12-dic-18	\$156,544.74	\$ -	\$ 156,544.74	\$ 25,047.16	\$ 181,591.90		\$ 782.72	\$ 160,609.18
<b>TOTALES</b>			\$492,232.82	\$ -	\$ 492,232.82	\$ 78,757.25	\$ 570,990.07	\$ -	\$ 2,461.16	\$ 568,528.91

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca  
2017-2018



**REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARTIN**  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2017-2018



**SINDICATURA HACENDARIA TUXTEPEC**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

**L.C. BLANCA ESTELA TORO**  
SINDICA HACENDARIA

**TESTIGOS**

**ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
CÉD. PROFESIONAL No. 3751705



**COMITE DE VICIOS DE FIANZA**  
MCC. JOSE L. TAMAYO (14FONAVI)  
2017-2018  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



*P. Obando*

*Obando*

*[Signature]*

RECIBE LA OBRA  
(POR EL COMITÉ DE LA OBRA)

**TUXTEPEC**  
Siempre con la gente  
**COMITÉ DE VECINOS**  
FRACC. JORGE L. TAMAYO (INFONAVIT)  
2017-2018  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

*[Signature]*  
E. RAMÓN RODRÍGUEZ COBOS.  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*[Signature]*  
C. ELVIA RAMSEL BALCAZAR.  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*[Signature]*  
C. MARIA DEL ROCIO PAZ GÓMEZ.  
TESORERO DEL COMITÉ

**TUXTEPEC**  
Siempre con la gente  
**COMITÉ DE VECINOS**  
FRACC. JORGE L. TAMAYO (INFONAVIT)  
2017-2018  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)  
**TUXTEPEC**  
Siempre con la gente  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

L.C. JORGE PINEDA CERVACHO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Municipalidad de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dist. Tuxtepec, Oax  
2017-2018

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*[Signature]*  
C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ



*[Signature]*  
C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES

**CONSTRUCCIONES "COPIERSA"**  
Diseño, Construcción, Obras Civiles, Electricidad, Topografía, Obras Hidráulicas y Sanitarias.  
P.O. BOX 10000  
R.P. COPIERSA S. DE RL DE CV  
SABASTIAN ORTIZ # 844 COL. MA. LLERA  
TUXTEPEC, OAX.

**TUXTEPEC**  
Siempre con la gente  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO**  
2017-2018

*[Large handwritten signature]*