

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018.



SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA ING. VICTOR HUGO PALMA QUINTANA ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, LIC. ANGEL MANZANO GONZALEZ, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

REGIDURÍA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL PORVENIR SUBTRAMO ACUYO-CASA GEO-ACCESO AL RASTRO (KM. 0+000 AL KM 0+780)
I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
 REGIÓN: 005 PAPALOAPAN
 LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) EJERCICIO 2018.

PROGRAMA: CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. DZS-0419/2018 DICTAMEN TECNICO DZS-ST-108/2018 DE FECHA: 11/04/2018
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018. 28 DE MAYO DEL 2018
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE JUNIO DEL 2018 INICIO REAL: 04 DE JUNIO DEL 2018
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TERMINACION REAL: 02 DE AGOSTO DEL 2018

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "MODERNIZACION DEL CAMINO AL PORVENIR SUBTRAMO: ACUTO-CASA GEO-ACCESO AL RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE ACUYO-CASAS GEO-ACCESO: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS TERRACERIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO ASFALTICO. CORTES Y EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. GUARNICIONES Y BANQUETAS: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II. CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE. RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES. RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MENOR. CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE. MURO DE CONTENCIÓN: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II. CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE. CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION. CONSTRUCCION DE CASTILLOS. CONSTRUCCION DE PUERTOS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON. POZOS DE VISITA: RENIVELACION DE POZO DE VISITA. TERRAPLENES: FORMACION Y COMPACTACION AL 90% POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE TERRAPLENES. MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO. CARPETA ASFALTICA: RIEGO DE IMPREGNACION DE EMULSION CATIONICA. SUB-BASES O BASES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. CARGA Y ACARREOS: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESADO FUERA DE LA OBRA. MARCAS EN EL PAVIMENTO: M2.1 RAYA CENTRAL DISCONTINUA DIVISORIA DEL CAMINO DE 15 CMS DE ANCHO Y 2.50 LARGO A CADA 2.50 MTS DE SEPARACION CON PINTURA AMARILLO TRAFICO. M3.1 RAYA BLANCA REFLEJANTE EN ORILLAS DE 15 CMS DE ANCHO RAYA CONTINUA. PINTADO DE AREA PEATONAL A BASE DE PINTURA VIAL COLOR DE COMEX O SIMILAR. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO REFLEJANTE SOBRE GUARNICIONES CON SECCION TRAPEZOIDAL. LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. LETRERO INFORMATIVO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS: CEMENTO PORTLAND, CAL HIDRATADA. CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL. PAVIMENTO DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL. CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL.

METAS ALCANZADAS: 1,050 M.L.

BENEFICIARIOS: 101810 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACIÓN ESTADAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
TOTAL	\$ 8,069,600.55	\$ 8,063,911.51	\$ 8,063,911.51	\$
TOTAL	\$ 8,069,600.55	\$ 8,063,911.51	\$ 8,063,911.51	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO 2017-2018

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018.

IMPORTE DEL ANTICIPO :

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00166-3 /	28-may-18 /	\$ 2,419,173.45 /	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	7034-00167-8 /	28-may-18 /	\$ 806,391.15 /	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	7034-00212-7 /	09-ago-18 /	\$ 806,391.15 /	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	L MILLAR INSP. Y	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01 (UNO)	04-jun-18	03-jul-18 /	\$ 4,690,233.47 /	\$ 750,437.36 /	\$ 5,440,670.83 /	\$ 23,451.17 /	\$ 1,632,201.25 /	\$ 3,785,018.41 /
	04-jul-18	02-ago-18 /	2,261,414.38 /	\$ 361,826.30 /	\$ 2,623,240.68 /	\$ 11,307.07 /	\$ 786,972.20 /	\$ 1,824,961.41 /
TOTAL			\$ 6,951,647.85	\$ 1,112,263.66	\$ 8,063,911.51	\$ 34,758.24	\$ 2,419,173.45	\$ 5,609,979.82

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE: HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /
 REPRESENTANTE: ING. VICTOR HUGO PALMA QUINTANA /
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL /
 R.F.C. HCO1612302V4 /
 DOMICILIO: ANDADOR CALANDRIA 56, EDIFICIO CONDOMINIO 10 S/N COL. EL SANTUARIO, CP. 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DE QUINTANA ROO
 TRANSPARENCIA
 ACCESO A LA INFORMACIÓN
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2018



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018.

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

(POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS)

ING. ALEJANDRO RAMÍREZ GUERRERO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CED. PROF. 3751705



ING. HUMBERTO AVENDAÑO VELASQUEZ
 JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ING. ISIDRO CASTAÑEDA LOPEZ
 RESIDENTE DE LA OBRA

C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. BLANCA ESTELA TOMÁS MEZA
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec, Oax.
 2017-2018

LIC. LUZ ORALIA MARTÍNEZ CUMRILDO
 REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TESTIGOS



REGIDURIA DE
 OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Lic. JUAN ELIS SÁNCHEZ MARIN
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2017-2018

H. Ayuntamiento de
 San Juan Bautista Tuxtepec
 LIC. ANGEL MANZANO GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 2017 2018

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Mpio de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Oaxaca
 2017-2018
 POR LA CONTRALORIA SOCIAL

C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ

C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES

