

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
 CONTRATO NO.: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2017

SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA GRUPO CONSTRUCTOR TERRAGRAL, S.A. DE C.V. QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. SHEILA DEL CARMEN SALAZAR VEGA ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, C.P. NOE RAMIREZ CHAVEZ, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION , TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL ING. JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ , CONTRALOR MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**MODERNIZACION DEL CAMINO AGUA FRIA-SANTA ROSA DEL KM 2+700 AL KM. 3+790.85**

**I.- UBICACIÓN**

STADO: 020 OAXACA  
 REGIÓN: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2017.  
 PROGRAMA: CUENTA PRESUPUESTAL:  
 OFICIO DE APROBACIÓN No. DZS-06771/2017 DE FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2017 15 DE AGOSTO DEL 2017  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE AGOSTO DEL 2017 INICIO REAL: 21 DE AGOSTO DEL 2017  
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 TERMINACION REAL: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "MODERNIZACION DEL CAMINO AGUA FRIA-SANTA ROSA DEL KM 2+700 AL KM. 3+790.85 " EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES: TUBO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO. TERRACERIAS: CORTES CON MAQUINARIA PESADA Y RECOMPACTACION AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. TERRAPLEN: SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA. BASE: SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA. CARPETA ASFALTICA: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE IMPREGNACION, POREO A BASE DE ARENA, BARRIDO, RIEGO DE TUBO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESADOS. OBRAS DE DRENAJE: EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, PLANTILLA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO. CONSTRUCCION DE BASE PIEDRA BRAZA, RELLENO COMPACTADO. SEÑALIZACION: PINTADO DE RAYA CONTINUA CENTRAL, PINTADO DE RAYA DISCONTINUA BLANCO Y AMARILLA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVA, RESTRICTIVA, DE INFORMACION, SEÑAL DE INDICADOR DE RAYA PELIGROSA. LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS: 1.17 KMS

BENEFICIARIOS: 289 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
<b>TOTAL</b>	<b>7,681,668.40</b>	<b>7,681,668.40</b>	<b>7,681,668.40</b>	<b>0.00</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30% \$ 2,304,500.52 INCLUYE I.V.A.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO 2017-2018  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO 2017-2018

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
 CONTRATO NO.: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2017

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01005-6	15 DE AGOSTO DEL 2017	\$ 2,304,500.52	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1249-01006-5	15 DE AGOSTO DEL 2017	768,166.84	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL.	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01/(UNO)	21-ago-17	20-sep-17	\$ 2,137,101.52	\$ 341,936.24	\$ 2,479,037.76	\$ 10,685.51	\$ 743,711.33	\$ 1,724,640.92
02(DOS)	21-sep-17	20-oct-17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00
03 (TRES) FINIQUITO	21-oct-17	18-nov-17	\$ 4,485,026.41	\$ 717,604.23	\$ 5,202,630.64	\$ 22,425.13	\$ 1,560,789.19	\$ 3,619,416.32
TOTAL			\$ 6,622,127.93	\$ 1,059,540.47	\$ 7,681,668.40	\$ 33,110.64	\$ 2,304,500.52	\$ 5,344,057.24

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10 :30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL CONTRATISTA)

**NOMBRE:** GRUPO CONSTRUCTOR TERRAGRAL, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE:** C. GLADYS QUINTANA VISTA  
**CARGO:** ADMINISTRADOR UNICO Y GENERAL  
**R.F.C.** GCT050930F9A  
**DOMICILIO:** PRIVADA PETRA CASTRO NUM. 20 COL. HIDALGO MUTUALISMO Y EMILIANO ZAPATA, C.P. 68313  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.

**SINDICATURA  
 HACENDARIA**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

**TUXTEPEC**  
 Siempre con la gente  
**DIRECCION DE  
 OBRAS  
 PUBLICAS  
 DEL EJERCICIO  
 2017-2018**

**GRUPO CONSTRUCTOR TERRAGRAL, S.A. DE C.V.**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**TERRAGRAL**  
 S.A. DE C.V.  
 Obra Civil, Terracerías, Urbanización,  
 Desmontes Y Despalmes.  
 VIII, Privada Petra Castro No. 20  
 Tuxtepec, Oax.

**REGIDURIA DE  
 OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

**ING. HOMERO AMADOR VERA**  
 SUPERINTENDENTE

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
 CONTRATO NO.: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2017  
**RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.**  
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

ING. ALEJANDRO RAMÍREZ GUERRERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CED. PROF. 3751705

ING. HUMBERTO AVENDANO VELASQUEZ,  
 JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION

ING. ISIDRO CASTANEDA LOPEZ,  
 RESIDENTE DE LA OBRA

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. BLANCA ESTELA TOMAS MEZA  
 SINDICO HACENDARIA  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2017-2018

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO  
 REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
 LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2017-2018

TESTIGOS

LIC. NOE RAMIREZ CHAVEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE

POR LA CONTRALORIA SOCIAL  
 C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES,  
 VOCAL

C. NABOR ALBERTO BAUTISTA  
 SECRETARIO



**TERRACRAL**  
 GRUPO CONSTRUCTOR TERRACRAL, S.A DE C.V.  
 Obra Civil, Terrecerías, Urbanización,  
 Desmontes Y Despalmes.  
 VIII, Privada Petra Castro No. 20  
 Tuxtepec, Oax.