

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR/FISMDF-002/2019

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **19** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

**COL. GUAYACAN** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ARQ. LUIS RAMON LILE**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. IRMA QUINTERO MANZANO**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, COORDINADOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN UBICADA EN LA AV. PROFRA. PAULINA SOLIS, CAMINO A LOMA ALTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUAYACAN)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.



**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUAYACAN)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** PROGRAMA DE SANIAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2019.  
**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**FO:** AGUA Y SANEAMIENTO

**OFICIO DE APROBACION No.** FISMDF/MSJBT/20184/283/2019 **DE FECHA:** 27 de septiembre de 2019

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANEAR/FISMDF-002/2019 **FECHA:** 25 de octubre de 2019

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 28 de octubre de 2019 **INICIO REAL:** 28 de octubre de 2019

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 11 de diciembre de 2019 **TERMINACION REAL:** 11 de diciembre de 2019

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN UBICADA EN LA AV. PROFRA. PAULINA SOLIS, CAMINO A LOMA ALTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUAYACAN)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, RED DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS Y REGISTRO SANITARIOS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

**METAS ALCANZADAS:** 228.90 ML **BENEFICIARIOS:** 60 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 293,622.09	\$ 293,297.14	\$ 293,297.14	\$ 293,297.14	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
PROSANEAR	\$ 489,370.16	\$ 488,828.56	\$ 488,828.56	\$ 488,828.56	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 782,992.25</b>	<b>\$ 782,125.70</b>	<b>\$ 782,125.70</b>	<b>\$ 782,125.70</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 234,637.71 **INCLUYE I.V.A.**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
<b>ANTICIPO</b>	19A49956	25-oct-19	\$ 234,637.71	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
<b>CUMPLIMIENTO</b>	19A49958	25-oct-19	\$ 78,212.57	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
<b>VICIOS OCULTOS</b>	19A64684	19-dic-19	\$ 78,212.57	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	28/10/2019	26-nov-19	\$524,155.18	\$ -	\$ 524,155.18	\$ 83,864.83	\$ 608,020.01	\$ 182,406.00	\$ 2,620.78	\$ 1,407.43	\$ 421,585.80
2 (DOS) FINIQUITO	27/11/2019	11-dic-19	\$150,091.11	\$ -	\$ 150,091.11	\$ 24,014.58	\$ 174,105.69	\$ 52,231.71	\$ 750.46	\$ 403.02	\$ 120,720.50
<b>TOTALES</b>			<b>\$674,246.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 674,246.29</b>	<b>\$ 107,879.41</b>	<b>\$ 782,125.70</b>	<b>\$ 234,637.71</b>	<b>\$ 3,371.24</b>	<b>\$ 1,810.45</b>	<b>\$ 542,306.30</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**C.P. FERNANDO BAPTISTA DAVILA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**ING. LUIS ORLANDO MARTINEZ CUMPLIDO**  
 SINDICATO HACENDARIA

**TESTIGOS**

**BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**IRMA QUINTERO MANZANO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**CIRIA ROSAS MARQUEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

**L.C. JORGE PINO CAMACHO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**

**C. CARLOS JIMENEZ CARRERA**

**C. VICENTIA TERESA CASTRO PEREZ**

