

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **COL. LA FE** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN, S. DE R.L. DE C.V.**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. RAMON SIBAJA INFANSON**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARCELINO ZAMORA NEGRETE**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FE UBICADA EN AV. SAN ANTONIO ABAD, CALLE ANTONIO FLORES BARRETO, PROLONG. SAN ANTONIO ABAB, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FE)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FE)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2019.

RO: AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/285/2019 **DE FECHA:** 27 de septiembre de 2019
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR/FISMDF-009/2019 **FECHA:** 25 de octubre de 2019
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 28 de octubre de 2019 **INICIO REAL:** 28 de octubre de 2019
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 16 de diciembre de 2019 **TERMINACION REAL:** 16 de diciembre de 2019
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FE UBICADA AV. SAN ANTONIO ABAD, CALLE ANTONIO FLORES BARRETO, PROLONG. SAN ANTONIO ABAB, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FE)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS Y REGISTRO SANITARIOS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: 480.10 ML **BENEFICIARIOS:** 60 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 392,509.23	\$ 391,866.14	\$ 470,136.43	\$ 470,136.43	-\$ 78,270.29
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
PROSANEAR	\$ 654,182.04	\$ 653,110.24	\$ 653,110.24	\$ 653,110.24	\$ -
TOTAL	\$ 1,046,691.27	\$ 1,044,976.38	\$ 1,123,246.67	\$ 1,123,246.67	-\$ 78,270.29

IMPORTE DEL ANTICIPO 30% \$ 313,492.91 **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2035205	25-oct-19	\$ 313,492.91	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CUMPLIMIENTO	2035206	25-oct-19	\$ 104,497.64	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CUMPLIMIENTO (CONVENIO)	2053551	04-dic-19	\$ 7,827.03	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
VICIOS OCULTOS	2052545	26-dic-19	\$ 112,324.67	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	28/10/2019	26-nov-19	\$632,367.96	\$ -	\$ 632,367.96	\$ 101,178.87	\$ 733,546.83	\$ 220,064.05	\$ 3,161.84	\$ 2,925.87	\$ 507,395.07
2 (DOS)	27/11/2019	16-dic-19	\$268,473.75	\$ -	\$ 268,473.75	\$ 42,955.80	\$ 311,429.55	\$ 93,428.86	\$ 1,342.37	\$ 1,242.18	\$ 215,416.14
3 (TRES) FINIQUITO	27/11/2019	16-dic-19	\$67,474.39	\$ -	\$ 67,474.39	\$ 10,795.90	\$ 78,270.29	\$ -	\$ 337.37	\$ 24.34	\$ 77,908.58
TOTALES			\$968,316.10	\$ -	\$ 968,316.10	\$ 154,930.57	\$ 1,123,246.67	\$ 313,492.91	\$ 4,841.58	\$ 4,192.39	\$ 800,719.79

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL LA INTERVENIEN EN

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 C.P. FERNANDO BAUTISTA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS




REGULATORIA DE OBRAS PUBLICAS
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGION DE OBRAS PUBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



MARCELINO ZAMORA NEGRETE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



ABEL CLEMENTE MORENO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Francisco Castro Gonzalez
 Presidente de colonia*

COMITÉ DE VECINOS COL LA FE
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. JORGE PINERA CAMACHO
 CONTRALOR MUNICIPAL

COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
 C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA