

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **21** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

**COL. 23 DE NOVIEMBRE** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.**  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. JUAN PABLO CASTRO MARCIAL**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARCELINA BERNARDINO CUMPLIDO**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 23 DE NOVIEMBRE)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

<b>ESTADO:</b>	020	OAXACA	<b>DISTRITO:</b>	006	TUXTEPEC
<b>REGION:</b>	005	PAPALOAPAN	<b>MUNICIPIO:</b>	184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
<b>LOCALIDAD:</b>	001	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL.23 DE NOVIEMBRE)			

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** PROGRAMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2019.

**FINANCIA:** AGUA Y SANEAMIENTO

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.** FISDMF/MSJBT/20184/281/2019 **DE FECHA:** 27 de septiembre de 2019

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANEAR/FISDMF-011/2019 **FECHA:** 25 de octubre de 2019

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 28 de octubre de 2019 **INICIO REAL:** 28 de octubre de 2019

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 16 de diciembre de 2019 **TERMINACION REAL:** 16 de diciembre de 2019

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 23 DE NOVIEMBRE)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICION DE PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

**METAS ALCANZADAS:** 261.20 ML DE TUBERIA **BENEFICIARIOS:** 175 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE DEVERGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 399,359.30	\$ 398,877.41	\$ 398,877.41	\$ 398,877.41	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
PROSANEAR	\$ 665,598.83	\$ 664,795.69	\$ 664,795.69	\$ 664,795.69	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,064,958.13</b>	<b>\$ 1,063,673.10</b>	<b>\$ 1,063,673.10</b>	<b>\$ 1,063,673.10</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%** \$ 319,101.93

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01365-3	25-oct-19	\$ 319,101.93	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01366-0	25-oct-19	\$ 106,367.31	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01401-6	21-dic-19	\$ 106,367.31	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMATORIO CONCEPTOS DE RETENCIONES, DEVOLOCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	26/10/2019	26-nov-19	\$621,159.70	\$ -	\$ 621,159.70	\$ 99,385.55	\$ 720,545.25	\$ 216,163.58	\$ 3,105.80	\$ 1,938.33	\$ 499,337.54
2 (DOS)	27/11/2019	16-dic-19	\$295,799.87	\$ -	\$ 295,799.87	\$ 47,327.98	\$ 343,127.85	\$ 102,938.35	\$ 1,479.00	\$ 923.04	\$ 237,787.46
<b>TOTALES</b>			<b>\$916,959.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 916,959.57</b>	<b>\$ 146,713.53</b>	<b>\$ 1,063,673.10</b>	<b>\$ 319,101.93</b>	<b>\$ 4,584.80</b>	<b>\$ 2,861.37</b>	<b>\$ 737,125.00</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**



(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA**  
 C.P. FERNANDO BAPTISTA DAVILA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



LIC. LUZ ORALLA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICO FISCAL

**TESTIGOS**



BIOL. VICENTE MORALES GONZALEZ  
 REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

*[Signature]*

MARCELINA BERNARDINO CUMPLIDO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

*[Signature]*

MARICELA MORELOS CARLOS  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Antonio Contreras Cruz  
 Pte de la colonia 23 de Nov.*

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)



L.C. JORGE PIRRELLA BACHO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



**COMITÉ DE VECINOS  
 COL 23 DE NOVIEMBRE  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAPTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA.**



C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO  
 SAN JUAN BAPTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA

*[Signature]*  
 C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

*[Signature]*  
 C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ