

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ZULTO, S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. ADAN TOLEDO ROMAN**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. EDITH RIOS MARTINEZ**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS UBICADA EN CALLE ARAUCARIA, CALLE LIMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	020	OAXACA	DISTRITO:	006	TUXTEPEC
REGION:	005	PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	001	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS)			

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2019 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2019.

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/292/2019

DE FECHA: 27 de septiembre de 2019

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR/FISMDF-014/2019

FECHA: 25 de octubre de 2019

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29 de octubre de 2019

INICIO REAL: 29 de octubre de 2019

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 17 de diciembre de 2019

TERMINACION REAL: 17 de diciembre de 2019

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS UBICADA EN CALLE ARAUCARIA, CALLE LIMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS)", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, REGISTROS SANITARIOS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, DESCARGAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: 150.85 ML

BENEFICIARIOS: 105 BENEFICIARIOS


ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 432,721.44	\$ 432,161.84	\$ 432,161.84	\$ 432,161.84	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
PROSANEAR	\$ 721,202.40	\$ 720,269.74	\$ 720,269.74	\$ 720,269.74	\$ -
TOTAL	\$ 1,153,923.84	\$ 1,152,431.58	\$ 1,152,431.58	\$ 1,152,431.58	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%

\$ 345,729.47

INCLUYE I.V.A.


 J. C. S. Merino
 Tuxtepec

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2104225-0000	28-oct-19	\$ 345,729.47	LIBERTY FIANZAS SA DE CV
CUMPLIMIENTO	2104226-0000	28-oct-19	\$ 115,243.16	LIBERTY FIANZAS SA DE CV
VICIOS OCULTOS	2122912-0000	26-dic-19	\$ 115,243.16	LIBERTY FIANZAS SA DE CV

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
1 (UNO)	29/10/2019	27-nov-19	\$793,360.77	\$ 793,360.77	\$ 126,937.72	\$ 920,298.49	\$ 276,089.55	\$ 3,966.80	\$ 2,866.19	\$ 637,375.95
2 (DOS)	28/11/2019	17-dic-19	\$200,114.73	\$ 200,114.73	\$ 32,018.36	\$ 232,133.09	\$ 69,639.92	\$ 1,000.57	\$ 722.96	\$ 160,769.64
TOTALES			\$993,475.50	\$ 993,475.50	\$ 158,956.08	\$ 1,152,431.58	\$ 345,729.47	\$ 4,967.37	\$ 3,589.15	\$ 798,145.59

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan
 C.D. FERMÍN ALBERTO DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2019 - 2021

SINDICATURA SINDICARIA
 Mpio. de San Juan
 LIC. LUZ OPALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HAYEBDARIA
 2019 - 2021

TESTIGOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan
 BIOL. VICENTE MOJALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

EDITH RÍOS MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

MARIA ELUID MATUS BLAZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

COMITÉ DE VECINOS FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS 2019-2021 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 CONTRALOR MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. VICENTA YADIRA CASAS PEREZ