

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-001/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **15** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **AGUA FRIA PAPALOAPAN** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

C. SARAHÍ VALENZUELA APARICIO

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIODIVERSIDAD VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN", UBICADO EN CAMINO COSECHERO, LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	020	OAXACA	DISTRITO:	006	TUXTEPEC
REGION:	006	PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	184	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	002	AGUA FRIA PAPALOAPAN			

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: AGUA POTABLE

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/003/2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-001/2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 9 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22 de agosto de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

CUENTA PRESUPUESTAL:

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

FECHA: 6 de julio de 2020

FECHA: N/A

INICIO REAL: 9 de julio de 2020

TERMINACION REAL: 10 de octubre de 2020



PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN", UBICADO EN CAMINO COSECHERO, LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (PRELIMINARES, LIMPIEZA DE POZO, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, TREN DE DESCARGA, REHABILITACION DE CASETA DE CONTROLES ELECTRICO, REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL Y AREA DE POZO) Y CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PRELIMINARES, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCIÓN)

METAS ALCANZADAS: 1.00 SISTEMA BENEFICIARIO 1536 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,098,398.34	\$ 1,095,212.96	\$ 1,095,212.96	\$ 1,095,212.96	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 1,098,398.34	\$ 1,095,212.96	\$ 1,095,212.96	\$ 1,095,212.96	\$	-

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 328,563.89 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2077175	09-jul-20	\$ 328,563.89	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2077177	09-jul-20	\$ 109,521.30	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2093525	15-oct-20	\$ 109,521.30	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	09-jul-20	02-sep-20	\$422,934.83	\$ 422,934.83	\$ 67,669.57	\$ 490,604.40	\$ 147,181.32	\$ 2,114.67	\$ 1,500.23	\$ 339,808.18
02 (DOS)	21-sep-20	10-oct-20	\$521,214.27	\$ 521,214.27	\$ 83,394.29	\$ 604,608.56	\$ 181,382.57	\$ 2,606.07	\$ 1,848.85	\$ 418,771.07
FINIQUITO										
TOTALES			\$944,149.10	\$ 944,149.10	\$ 151,063.86	\$ 1,095,212.96	\$ 328,563.89	\$ 4,720.74	\$ 3,349.08	\$ 758,579.25

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y LUGAR DE FIRMA DEL MUNICIPIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 L.C. NOÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Lic. VICENTE MORALES MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICADO HACENDARIA

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ANFONSO CLARA ORTEGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. SARAHÍ VALENZUELA APARICIO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. SERGIO MÁRQUEZ LEÓN
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 L.C. JORGE FERRER
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

ALBERTO TEODORO ROMERO

Yaritza Guadalupe Lozano Sanchez
 Yaritza

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021

AGENCIA DE POLICIA
 LOC. AGUA FRIA PAPALOAPAN
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.