

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **13** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **PASO CANOA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V.**
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO**
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ARMANDO LOPEZ ORDUÑA**
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, UBICADA EN LA CARRETERA A CERRO DE ORO, CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE PASO CANOA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 040 PASO CANOA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. **CUENTA PRESUPUESTAL:**

RUBRO: AGUA POTABLE

OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/007/2020 **DE FECHA:** 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2020 **FECHA:** 7 de julio de 2020

NÚMERO DE CONVENIO: No. 001/2020 **FECHA:** 25 de julio de 2020

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 10 de julio de 2020 **INICIO REAL:** 10 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 8 de agosto de 2020 **TERMINACION REAL:** 8 de agosto de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, UBICADA EN LA CARRETERA A CERRO DE ORO, CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE PASO CANOA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACION HIDRAULICA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, CARGA, ACARRED Y TOMAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: 939.10 ML **BENEFICIARIO:** 200 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 668,266.59	\$ 667,073.94	\$ 725,224.72	\$ 725,224.72	-\$ 58,150.78
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 668,266.59	\$ 667,073.94	\$ 725,224.72	\$ 725,224.72	-\$ 58,150.78

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 200,122.18

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01495-5	07-jul-20	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
CUMPLIMIENTO	1249-01496-4	07-jul-20	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
VICIOS OCULTOS	1249-01558-5	13-ago-20	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	10-jul-20	08-ago-20	\$575,063.74	\$ -	\$ 575,063.74	\$ 92,010.20	\$ 667,073.94	\$ 200,122.18	\$ 2,875.32	\$ 2,074.39	\$ 462,002.05
02 (DOS)	10-jul-20	08-ago-20	\$50,129.98	\$ -	\$ 50,129.98	\$ 8,020.80	\$ 58,150.78	\$ -	\$ 250.65	\$ 248.43	\$ 57,651.70
FINIQUITO											
TOTALES			\$625,193.72	\$ -	\$ 625,193.72	\$ 100,031.00	\$ 725,224.72	\$ 200,122.18	\$ 3,125.97	\$ 2,322.82	\$ 519,653.75

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA:
 POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO INTERINO
 San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

DR. LUIS ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 2019-2021 SINDICATO HACENDARIA

TESTIGOS



REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS
 BIOL. VICENTE FORNÉS SANCHEZ
 REGISTRADOR DE OBRAS PUBLICAS
 San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 ING. ALFONSO CLARA ORTEGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ARMANDO LOPEZ ORDUÑA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ANTONIO ORTIZ LARA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

MARIO LARA LOPEZ AGENTE IAP




AGENCIA DE LA POLICIA
LOC PASO CANOAS
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 C. VICENTA MADRUGA CASTRO PEREZ
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA