

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **3** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **JARDINES DEL ARROYO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ING. RAUL CISNEGUA YESCAS**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **ING. RAUL CISNEGUA YESCAS**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ COMPLITO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO", UBICADA EN CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE DEL CANAL Y DEL PUENTE; CALLE DEL PUENTE ENTRE CALLE LAS TORRES A Y B. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. JARDINES DEL ARROYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**



I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. JARDINES DEL ARROYO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/019/2020 **DE FECHA:** 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-010/2020 **FECHA:** 10 de julio de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A **FECHA:** N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 de julio de 2020 **INICIO REAL:** 13 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 26 de agosto de 2020 **TERMINACION REAL:** 26 de agosto de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO", UBICADA EN CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE DEL CANAL Y DEL PUENTE; CALLE DEL PUENTE ENTRE CALLE LAS TORRES A Y B. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. JARDINES DEL ARROYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETrero DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS Y REGISTROS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICION DE PAVIMENTO, DESCARGA DOMICILIARIA, LIMPEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 181.30 ML **BENEFICIARIO:** 125 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 855,423.50	\$ 854,319.19	\$ 854,319.19	\$ 854,319.19	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 855,423.50	\$ 854,319.19	\$ 854,319.19	\$ 854,319.19	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 256,295.76 **INCLUYE I.V.A.** *(Handwritten signatures and initials)*

III.- RELACION DE LAS GARANTÍAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3129-08149-1	10-jul-20	\$ 256,295.76	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
CUMPLIMIENTO	3129-08148-6	10-jul-20	\$ 85,431.92	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
VICIOS OCULTOS	3129-08262-7	03-sep-20	\$ 85,431.92	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	S/IVA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	13-jul-20	11-ago-20	\$552,627.39	\$ -	\$ 552,627.39	\$ 88,420.38	\$ 641,047.77	\$ 192,314.33	\$ 2,763.14	\$ 2,122.41	\$ 443,847.89
02 (DOS)	12-ago-20	26-ago-20	\$183,854.67		\$ 183,854.67	\$ 29,416.75	\$ 213,271.42	\$ 63,981.43	\$ 919.27	\$ 706.11	\$ 147,664.61
TOTALES			\$736,482.06	\$ -	\$ 736,482.06	\$ 117,837.13	\$ 854,319.19	\$ 256,295.76	\$ 3,682.41	\$ 2,828.52	\$ 591,512.50

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA

[Signature]
MAYOR DOMINGO CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ COMPLIDO
SINDICO HENDEARIA

TESTIGOS

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
ING. ALFONSO CLARA ORTEGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]
Field Franz Pineda

SECRETARIO DEL COMITÉ

[Signature]
Olivia Pérez González

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021
LIC. JORGE BIRNBA CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

[Signature]
Georgina Moreno Terano
Presidenta de Col. Jardines

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Signature]
C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

[Signature]
C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

[Signature]
C. VICENTA YANIRA CASTRO PÉREZ

COMITÉ DE VECINOS COL. JARDINES DEL ARROYO
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA