



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-019/2020**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **3** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **SERGIO MENDEZ ARCEO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **HERMINIO GARCÍA RÍOS**  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. BULMARO GONZALEZ ORTIZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO** Y EL **C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
**"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO", UBICADA EN CALLE 8 ORIENTE Y 9 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SERGIO MENDEZ ARCEO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SERGIO MENDEZ ARCEO)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. **CUENTA PRESUPUESTAL:**  
**RUBRO:** DRENAJE Y LETRINAS  
**OFICIO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/017/2020 **DE FECHA:** 25 de mayo de 2020  
**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-AD/FISMDF-019/2020 **FECHA:** 13 de julio de 2020  
**CONVENIO AL CONTRATO:** N/A **FECHA:** N/A  
**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 15 de julio de 2020 **INICIO REAL:** 15 de julio de 2020  
**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 28 de agosto de 2020 **TERMINACION REAL:** 28 de agosto de 2020  
**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

**"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO", UBICADA EN CALLE 8 ORIENTE Y 9 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SERGIO MENDEZ ARCEO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
**LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO SANITARIO, LIMPEZA, CARGA Y ACARREO**

**METAS ALCANZADAS:** 167.16 ML **BENEFICIARIO:** 65 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 509,350.91	\$ 508,195.59	\$ 508,195.59	\$ 508,195.59	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	\$ 509,350.91	\$ 508,195.59	\$ 508,195.59	\$ 508,195.59	\$	-

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 152,458.68

INCLUYE IVA

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3917-03497-1	13-jul-20	\$ 152,458.68	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3917-03498-6	13-jul-20	\$ 50,819.56	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3917-03534-5	03-sep-20	\$ 50,819.56	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, REVOLUCIONES Y FINAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	15-jul-20	10-ago-20	\$274,145.74	\$ -	\$ 274,145.74	\$ 43,863.32	\$ 318,009.06	\$ 95,402.72	\$ 1,370.73	\$ 1,285.03	\$ 219,950.58
02 (DOS) FINIQUITO	11-ago-20	28-ago-20	\$163,953.91	\$ -	\$ 163,953.91	\$ 26,232.62	\$ 190,186.53	\$ 57,055.96	\$ 819.77	\$ 768.51	\$ 131,542.29
<b>TOTALES</b>			\$438,099.65	\$ -	\$ 438,099.65	\$ 70,095.94	\$ 508,195.59	\$ 152,458.68	\$ 2,190.50	\$ 2,053.54	\$ 351,492.87

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**ENTREGA LA OBRA:**  
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA**  
 LIC. NORBERTO RIVERA VEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 -2019 - 2021




LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**



BIOL. MICHAEL MORALES SANCHEZ  
 REGISTRADOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. de San  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec,  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

*Bulmaro*  
 C. BULMARO GONZALEZ ORTIZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Gloria L. Ch.*  
 C. GLORIA LUCAS CHÁZARO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Gonzalo Dora Bernardino*  
*Mrs. Com. H. Dora*  
**COMITÉ DE VECINOS**  
 COL. SERGIO MENDOZA ANTONIO  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA SIMACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

*Anestes Cabrehan G.*  
*Sra. del Comité de V.*

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*Mario*  
 C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

*C. C.*  
 C. CARLOS JIMENEZ CARRERA



C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**