

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **3** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **18 DE MARZO** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **GODFREDO OSCARIO MARTINEZ**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **GODFREDO OSCARIO MARTINEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 18 DE MARZO", UBICADA EN LA CALLE 2 DE FEBRERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 18 DE MARZO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 18 DE MARZO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISDMF/MSJBT/20184/020/2020

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-023/2020

FECHA: 13 de julio de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 de julio de 2020

INICIO REAL: 15 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 28 de agosto de 2020

TERMINACION REAL: 28 de agosto de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 18 DE MARZO", UBICADA EN LA CALLE 2 DE FEBRERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 18 DE MARZO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS Y REGISTROS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELEROS, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO SANITARIO, LIMPEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 205.00 ML

BENEFICIARIO 140 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 681,869.77	\$ 680,917.44	\$ 680,917.44	\$ 680,917.44	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 681,869.77	\$ 680,917.44	\$ 680,917.44	\$ 680,917.44	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 204,275.23 INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2452959	13-jul-20	\$ 204,275.23	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2452978	13-jul-20	\$ 68,091.74	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2467781	03-sep-20	\$ 68,091.74	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	S/PA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEDUCCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	15-jul-20	13-ago-20	\$469,606.28	\$ -	\$ 469,606.28	\$ 75,137.00	\$ 544,743.28	\$ 163,422.98	\$ 2,348.03	\$ 1,626.84	\$ 377,345.43
02 (DOS)	14-ago-20	28-ago-20	\$117,391.51	\$ -	\$ 117,391.51	\$ 18,782.65	\$ 136,174.16	\$ 40,852.25	\$ 586.96	\$ 406.68	\$ 94,328.27
TOTALES			\$586,997.79	\$ -	\$ 586,997.79	\$ 93,919.65	\$ 680,917.44	\$ 204,275.23	\$ 2,934.99	\$ 2,033.52	\$ 471,673.70

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA


RESIDENCIA

LIC. ROBERTO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca, Oax.
2019 - 2021


REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS
Módulo 1000

BIOL. VICENTE HERNÁNDEZ SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



SINDICATURA SINDICARIA
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

LIC. LUZ ORNELA MARTÍNEZ CUMPLIDO
SINDICARIA

TESTIGOS


ING. ALFONSO CLARA ORNELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


Godofredo Osorio MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021



SECRETARIO DEL COMITÉ


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Módulo 1000
San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca, Oax.
2019 - 2021

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA RAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


Leidi Acosta
VOCAL


Carolina Garcia
VOCAL


COMITÉ DE VECINOS COL 18 DE MARZO
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca


C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO


C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA