

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **5** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA LAS MARGARITAS** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V.**  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO**  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ENRIQUE ORTEGA LUNA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS", UBICADA EN LA AVENIDA ORQUIDEAS, CALLE PODHUTLA, AV. BUGAMBILIAS, CALLE CEDRO, CALLE AZALEA, CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS MARGARITAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA  
REGION: 005 PAPALOAPAN  
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS MARGARITAS)  
DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.  
RUBRO: AGUA POTABLE  
CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/006/2020  
DE FECHA: 25 de mayo de 2020  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
FECHA: 13 de julio de 2020  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2020  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A  
FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 de julio de 2020  
INICIO REAL: 15 de julio de 2020  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 28 de agosto de 2020  
TERMINACION REAL: 28 de agosto de 2020  
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



**PARA REALIZAR LA OBRA:**

**"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS", UBICADA EN LA AVENIDA ORQUIDEAS, CALLE PODHUTLA, AV. BUGAMBILIAS, CALLE CEDRO, CALLE AZALEA, CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS MARGARITAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**  
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACION, INSTALACION HIDRAULICA, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES Y ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, VALVULA DE EXPULSION DE AIRE Y TOMAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: 1,130.48 M2 BENEFICIARIO: 230 PERSONAS

| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                      |                      |                      |                      |                             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIA     | IMPORTE AUTORIZADO   | IMPORTE CONTRATADO   | IMPORTE DEVENGADO    | IMPORTE EJERCIDO     | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III |                      |                      |                      |                      |                             |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV       |                      |                      |                      |                      |                             |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33        |                      |                      |                      |                      |                             |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) | \$ 895,946.67        | \$ 894,523.17        | \$ 894,523.17        | \$ 894,523.17        | \$ -                        |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  |                      |                      |                      |                      |                             |
| OTROS (CAPUFE)                   |                      |                      |                      |                      |                             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 895,946.67</b> | <b>\$ 894,523.17</b> | <b>\$ 894,523.17</b> | <b>\$ 894,523.17</b> | <b>\$ -</b>                 |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 268,356.95 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

| FIANZAS        | NUMERO       | FECHA     | IMPORTE       | COMPAÑIA AFIANZADORA                                |
|----------------|--------------|-----------|---------------|---|
| ANTICIPO       | 1249-01508-0 | 13-jul-20 | \$ 268,356.95 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO   | 1249-01509-1 | 13-jul-20 | \$ 89,452.32  | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS | 1249-01561-1 | 05-sep-20 | \$ 89,452.32  | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

| EST.           | PERIODO   |           | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1           | IVA 16%              | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 AL MILLAR        | Impuesto Estatal (3% sobre nómina) | TOTAL PAGADO         |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|                | DEL       | AL        |                       |  |                      |                      |                              |                           |                    |                                    |                      |
| 01 (UNO)       | 15-jul-20 | 13-ago-20 | \$529,363.19          | \$ -   | \$ 529,363.19        | \$ 84,698.11         | \$ 614,061.30                | \$ 184,218.39             | \$ 2,646.82        | \$ 2,366.69                        | \$ 424,829.40        |
| 02 (DOS)       | 14-ago-20 | 28-ago-20 | \$241,777.47          | \$ -   | \$ 241,777.47        | \$ 38,684.40         | \$ 280,461.87                | \$ 84,138.56              | \$ 1,208.89        | \$ 1,080.94                        | \$ 194,033.48        |
| <b>TOTALES</b> |           |           | <b>\$771,140.66</b>   | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 771,140.66</b> | <b>\$ 123,382.51</b> | <b>\$ 894,523.17</b>         | <b>\$ 268,356.95</b>      | <b>\$ 3,855.71</b> | <b>\$ 3,447.63</b>                 | <b>\$ 618,862.88</b> |



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL SEÑALADO SE ENCONTRAN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oaxaca, Oax.  
 L.C. NORBAMIREZ CHAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
 2019 - 2021

**SINDICATURA HACIENDARIA**  
 L.C. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICO HACIENDARIA  
 2019 - 2021

**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Biol. VICENTE MORALES SANGHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2019 - 2021

**TESTIGOS**

**Tuxtepec**  
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2019-2021  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

**C. ENRIQUE ORTEGA LUNA**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. EVARISTO VARGAS ESTILLADO**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Gilberto Gregorio J.  
 Presidente de colonia

*[Handwritten signature]*

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINERAMACHO  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Alvaro Jose Hernandez  
 Secretario de la Colonia

*[Handwritten signature]*

**COMITÉ DE VECINOS COL LAS MARGARITAS**  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Tuxtepec  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
 C. VICENTA MADRUGA CASTRO-PEREZ  
 TUXTEPEC, OAXACA

**C. CARLOS JIMENEZ CARRERA**