

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **29** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LOS TULES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. EDUARDO VELAZQUEZ RONZON**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
**"CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TULES", UBICADA EN LA AV. LOS TULES Y AV. FRAMBOYAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOS TULES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOS TULES)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

**RUBRO:** ELECTRIFICACION

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.** FISMDF/MSJBT/20184/063/2020

**DE FECHA:** 19 de agosto de 2020

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-AD/FISMDF-045/2020

**FECHA:** 8 de septiembre de 2020

**CONVENIO AL CONTRATO:** N/A

**FECHA:** N/A

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 9 de septiembre de 2020

**INICIO REAL:**

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 23 de octubre de 2020

**TERMINACION REAL:**

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TULES", UBICADA EN LA AV. LOS TULES Y AV. FRAMBOYAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOS TULES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

**LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN**

**METAS ALCANZADAS:** 7/251.80 POSTES/ML **BENEFICIARIO:** 100 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 802,116.20	\$ 800,003.79	\$ 800,003.79	\$ 800,003.79	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 802,116.20</b>	<b>\$ 800,003.79</b>	<b>\$ 800,003.79</b>	<b>\$ 800,003.79</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 240,001.14 **INCLUYE I.V.A.**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2084903	08-sep-20	\$ 240,001.14	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2084904	08-sep-20	\$ 80,000.38	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2093521	29-oct-20	\$ 80,000.38	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	09-sep-20	08-oct-20	\$533,388.47	\$ -	\$ 533,388.47	\$ 85,342.16	\$ 618,730.63	\$ 185,619.19	\$ 2,666.94	\$ 2,056.17	\$ 428,388.33
02 (DOS) FINIQUITO	09-oct-20	23-oct-20	\$156,269.97	\$ -	\$ 156,269.97	\$ 25,003.19	\$ 181,273.16	\$ 54,381.95	\$ 781.35	\$ 602.41	\$ 125,507.45
<b>TOTALES</b>			<b>\$689,658.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 689,658.44</b>	<b>\$ 110,345.35</b>	<b>\$ 800,003.79</b>	<b>\$ 240,001.14</b>	<b>\$ 3,448.29</b>	<b>\$ 2,658.58</b>	<b>\$ 553,895.78</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE ESTAN INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 LIC. NOÉ SAMIRÉ CHÁVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**SINDICATURA**  
 SINDICATURA  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 LIC. LIZ ORALBA MARTÍNEZ CUMPLIDO  
 SINDICO AJCNDARIA

**TESTIGOS**  
**RESIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ  
 REGIDOR DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**Tuxtepec**  
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 DEL EJERCICIO 2019-2021  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)  
 C. EDUARDO VELÁZQUEZ RONZÓN  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. PAULA CARLOS MÁRQUEZ  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Humberto Fontones Gomez  
 Presidente

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
 LIC. JORGE PINEDA RAMACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

KARLA EUNICES PERALTA FDEZ  
 TESORERA

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL. LOS TULES**  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**  
**Tuxtepec**  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
 CARLOS JIMENEZ  
 MARIO ALBERTO PEREZ

BRENDA GARCÍA ALVEAR  
 Bs