

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **28** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DEL: **CAMALOTAL** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. BARTOLO BELTRAN CONTRERAS**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL", UBICADA EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 017 EL CAMALOTAL

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

**RUBRO:** URBANIZACION **CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/079/2020 **DE FECHA:** 19 de agosto de 2020

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO


**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2020 **FECHA:** 8 de septiembre de 2020

**CONVENIO AL CONTRATO:** N/A **FECHA:** N/A

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 9 de septiembre de 2020 **INICIO REAL:** 9 de septiembre de 2020

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 23 de octubre de 2020 **TERMINACION REAL:** 23 de octubre de 2020

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**



PARA REALIZAR LA OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL", UBICADA EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**  
 DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
 LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

**METAS ALCANZADAS:** 961.07 M2 **BENEFICIARIO:** 80 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 918,663.91	\$ 917,631.29	\$ 917,631.29	\$ 917,631.29	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 918,663.91</b>	<b>\$ 917,631.29</b>	<b>\$ 917,631.29</b>	<b>\$ 917,631.29</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 275,289.39

INCLUYE I.V.A. *Percor*

**III.- RELACION DE LAS GARANTÍAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00376-0	08-sep-20	\$ 275,289.39	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00377-9	08-sep-20	\$ 91,763.13	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00417-2	28-oct-20	\$ 91,763.13	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	09-sep-20	08-oct-20	\$653,558.26	\$ -	\$ 653,558.26	\$ 104,569.32	\$ 758,127.58	\$ 227,438.27	\$ 3,267.79	\$ 2,163.87	\$ 525,257.65
02 (DOS)	09-oct-20	23-oct-20	\$137,503.20	\$ -	\$ 137,503.20	\$ 22,000.51	\$ 159,503.71	\$ 47,851.11	\$ 687.52	\$ 455.26	\$ 110,509.82
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$791,061.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 791,061.46</b>	<b>\$ 126,569.83</b>	<b>\$ 917,631.29</b>	<b>\$ 275,289.39</b>	<b>\$ 3,955.31</b>	<b>\$ 2,619.13</b>	<b>\$ 635,767.47</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, EN EL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ANTESENADO SE ENCUENTRAN.



**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021  
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
LIC. LUZ DIONA TUXTEPEC CARRILLO  
SINDICATO  
2019-2021



**TESTIGOS**  
BIOL. VICENTE FLORES SANCHEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021



ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PÚBLICAS  
DEL EJERCICIO  
2019-2021  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

*B. B. B.*  
C. BARTOLO BELTRAN CONTRERAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. BARTOLO CRISANTO AMBROSIO  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*Nicolas Conde Hernandez*  
NICOLAS CONDE HERNANDEZ

*Damazo mende B*  
DAMAZO MENDE B



**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
L.C. JORGE RAMÍREZ CAMACHO  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021  
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Antonio Quintero Corrento*  
ANTONIO QUINTERO CORRENTO



**AGENCIA DE VOZES**  
D.C. EL CARNALITAL  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Carlos Jimenez Carrera*  
CARLOS JIMENEZ CARRERA



**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Alberto Tenorio*  
ALBERTO TENORIO