

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **3** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

LA AURORA HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

C. JAVIER OCTAVIANO MERINO

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA AURORA", UBICADA EN BLVD. NAASON JOAQUIN GARCIA, AV. JUAN FRANCISCO ESCUTIA, CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE COL. LA AURORA HERMOSA PROVINCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
 REGION: 005 PAPALOAPAN
 LOCALIDAD: 0397 COL. LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

DISTRITO: 006 TUXTEPEC
 MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: ELECTRIFICACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/062/2020

DE FECHA: 19 de agosto de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-049/2020

FECHA: 9 de septiembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 10 de septiembre de 2020

INICIO REAL: 10 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 24 de octubre de 2020

TERMINACION REAL: 24 de octubre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA AURORA", UBICADA EN BLVD. NAASON JOAQUIN GARCIA, AV. JUAN FRANCISCO ESCUTIA, CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE COL. LA AURORA HERMOSA PROVINCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 10/475.6 POSTES/ML BENEFICIARIO: 125 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 900,235.81	\$ 899,208.03	\$ 899,208.03	\$ 899,208.03	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 900,235.81	\$ 899,208.03	\$ 899,208.03	\$ 899,208.03	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 269,762.41 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2084766	09-sep-20	\$ 269,762.41	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2084769	09-sep-20	\$ 89,920.80	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2094187	03-nov-20	\$ 89,920.80	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	S/IVA POR CONCEPTO DE PERENCIONES, DEDUCCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	10-sep-20	09-oct-20	\$586,347.00	\$ -	\$ 586,347.00	\$ 93,815.52	\$ 680,162.52	\$ 204,048.76	\$ 2,931.74	\$ 2,278.98	\$ 470,903.04
02 (DOS)	10-oct-20	24-oct-20	\$188,832.34	\$ -	\$ 188,832.34	\$ 30,213.17	\$ 219,045.51	\$ 65,713.65	\$ 944.16	\$ 733.94	\$ 151,653.76
FINIQUITO											
TOTALES			\$775,179.34	\$ -	\$ 775,179.34	\$ 124,028.69	\$ 899,208.03	\$ 269,762.41	\$ 3,875.90	\$ 3,012.92	\$ 622,556.80

FELIPE HERRERA PEREZ
 PRESIDENTE COMITÉ
 GOBIERNO MUNICIPAL
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2018-2021
COMITE PRO REGULARIZACION COL. LA AURORA HERMOSA PROVINCIA
 2018-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXA

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU TRÁMITE, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ASESORAMIENTO INTERVIENEN.



ENTREGA LA OBRA:
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



LIC. LUZ ORTIZ MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA
 2019-2021



TESTIGOS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2019-2021
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

[Signature]
 C. JAVIER OCTAVIANO MERINO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]
 C. SEBASTIÁN MORENO MIGUEL
 SECRETARIO DEL COMITÉ

[Signature]
 FELIPE MENDIACA PEÑEZ
 PRESIDENTE COLONOS



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINO Y MACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Gobierno Municipal 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Signature]
 MARIO ALBERTO
 2019 - 2021



[Signature]
 Carlos Jimenez Carrera