

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **5** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**C. MORAYMA VIRIDIANA GARCIA SANCHEZ**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOE RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INTERANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS", UBICADA EN LA CALLE MADERO, CALLE OCAMPO, AV. MORELOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.



**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA  
REGION: 005 PAPALOAPAN  
LOCALIDAD: 0084 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS

DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
MUNICIPIO: 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: ELECTRIFICACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/066/2020

DE FECHA: 19 de agosto de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2020

FECHA: 12 de septiembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 de septiembre de 2020

INICIO REAL: 15 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 29 de octubre de 2020

TERMINACION REAL: 29 de octubre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS", UBICADA EN LA CALLE MADERO, CALLE OCAMPO, AV. MORELOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETREO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 8/627.80 POSTES/ML BENEFICIARIO 150 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,021,392.66	\$ 1,019,025.17	\$ 1,019,025.17	\$ 1,019,025.17	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,021,392.66</b>	<b>\$ 1,019,025.17</b>	<b>\$ 1,019,025.17</b>	<b>\$ 1,019,025.17</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 305,707.55 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2086644	12-sep-20	\$ 305,707.55	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2086638	12-sep-20	\$ 101,902.52	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2091184	05-nov-20	\$ 101,902.52	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	15-sep-20	14-oct-20	\$657,626.18	\$ -	\$ 657,626.18	\$ 105,220.19	\$ 762,846.37	\$ 228,853.91	\$ 3,288.13	\$ 2,489.36	\$ 528,214.97
02 (DOS)	15-oct-20	29-oct-20	\$220,843.79	\$ -	\$ 220,843.79	\$ 35,335.01	\$ 256,178.80	\$ 76,853.64	\$ 1,104.22	\$ 835.98	\$ 177,384.96
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$978,469.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 878,469.97</b>	<b>\$ 140,555.20</b>	<b>\$ 1,019,025.17</b>	<b>\$ 305,707.55</b>	<b>\$ 4,392.35</b>	<b>\$ 3,325.34</b>	<b>\$ 705,599.93</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**  
**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
**LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**  
**SINDICATURA HACENDARIA**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
**LIC. LUZ DELIA MARTÍNEZ CUMPLIDO**  
 SINDICARIA HACENDARIA

**TESTIGOS**

**BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. MORAYMA VIRIDIANA GARCÍA SANCHEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. ARACELI FLORES MARTINEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Jrínke García Sánchez*  
*Y gente de Policía*

**(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 L.C. JORGE FLORES GIMARÍN Juan  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

**MARIO ALBERTO TEODORO**

**Carlos Jiménez Carrera**

