

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-074/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **13** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **12 DE JULIO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **C. JUAN GABRIEL GARCÍA USCANGA**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JUAN GABRIEL GARCÍA USCANGA**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTÍNEZ CUMPLIDO, BIODIVICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 12 DE JULIO", UBICADA EN CALLE FRAMBOYANES, AV. MIRADOR, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 12 DE JULIO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 12 DE JULIO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/070/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-074/2020 FECHA: 21 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 22 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 5 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 5 de noviembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 12 DE JULIO", UBICADA EN CALLE FRAMBOYANES, AV. MIRADOR, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 12 DE JULIO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 758.91/592.07 ML (Guarnicion)/M2 (banqueta) BENEFICIARIO: 70 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 699,765.09	\$ 696,877.28	\$ 696,877.28	\$ 696,877.28	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 699,765.09	\$ 696,877.28	\$ 696,877.28	\$ 696,877.28	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 209,063.18 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2473065	21-sep-20	\$ 209,063.18	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2473061	21-sep-20	\$ 69,687.73	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2497693	13-nov-20	\$ 69,687.73	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SEPARAR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y VENCIMIENTOS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	22-sep-20	21-oct-20	\$508,509.04	\$ -	\$ 508,509.04	\$ 81,361.45	\$ 589,870.49	\$ 176,961.15	\$ 2,542.55	\$ 2,023.78	\$ 408,343.01
02 (DOS)	22-oct-20	05-nov-20	\$92,247.24	\$ -	\$ 92,247.24	\$ 14,759.55	\$ 107,006.79	\$ 32,102.03	\$ 461.24	\$ 367.13	\$ 74,076.39
TOTALES			\$600,756.28	\$ -	\$ 600,756.28	\$ 96,121.00	\$ 696,877.28	\$ 209,063.18	\$ 3,003.79	\$ 2,390.91	\$ 482,419.40

Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE VECINOS COLONIA 12 DE JULIO
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, EN UN MOMENTO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS COTRATISTAS Y EL MUNICIPIO FIRMIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
LIC. LINDA RAMÍREZ COMPLEDO
SINDICARIA

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

Tuxtepec
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
ING. ALFONSO CLARA ORTEGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESTIGOS

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JUAN GABRIEL GARCÍA USCANGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIBEL ABELLANEDA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. JORGE PINEDA LAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
CARLOS JIMÉNEZ CARRERA
MARIO ALBERTO TENORIO

Tuxtepec
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA