

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **12** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LA MINA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **C. PEDRO PANTOJA MONTOLUO**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. PEDRO PANTOJA MONTOLUO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. PEDRO PANTOJA MONTOLUO**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA", UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0034 LA MINA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION DE FECHA: 19 de agosto de 2020
CICLO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/085/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-076/2020 FECHA: 21 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 22 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 22 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 5 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 5 de noviembre de 2020



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA", UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETrero DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 1,005.50 M2 BENEFICIARIO: 60 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 961,184.75	\$ 959,244.33	\$ 959,244.33	\$ 959,244.33	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 961,184.75	\$ 959,244.33	\$ 959,244.33	\$ 959,244.33	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 287,773.30 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00386-1	21-sep-20	\$ 287,773.30	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00387-6	21-sep-20	\$ 95,924.43	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00421-9	12-nov-20	\$ 95,924.43	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	22-sep-20	21-oct-20	\$661,560.38	\$ -	\$ 661,560.38	\$ 105,849.66	\$ 767,410.04	\$ 230,223.01	\$ 3,307.80	\$ 2,180.74	\$ 531,698.49
02 (DOS)	22-oct-20	05-nov-20	\$165,374.39	\$ -	\$ 165,374.39	\$ 26,459.90	\$ 191,834.29	\$ 57,550.29	\$ 826.87	\$ 545.13	\$ 132,912.00
TOTALES			\$826,934.77	\$ -	\$ 826,934.77	\$ 132,309.56	\$ 959,244.33	\$ 287,773.30	\$ 4,134.67	\$ 2,725.87	\$ 664,610.49

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINICPTADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EFECTUAN Y FIRMAN.



PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTREGA LA OBRA:
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

 LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

PPM

 PEDRO PONTOS MONTAÑO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

 BEDONIA SORIANO VICENCIO
 SECRETARIO DEL COMITÉ



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

 L.C. FORGE PEREZ RAMACHO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

 MARIO ALBERTO LEONORIO

 Carlos Jaramero Carrera

