

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **13** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE:

SANTA CATARINA DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.**
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA**
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CLEMENTE NORBERTO MORENO**
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA", UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: 0058 SANTA CATARINA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/072/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-079/2020 FECHA: 23 de septiembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 24 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 7 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 7 de noviembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA", UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 659.65/692.64 ML (Guarnicion)/M2 (banqueta) BENEFICIARIO: 130 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 736,986.27	\$ 735,817.81	\$ 735,817.81	\$ 735,817.81	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 736,986.27	\$ 735,817.81	\$ 735,817.81	\$ 735,817.81	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 220,745.34 INCLUYE I.V.A. *TEVORIO*

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2473085	23-sep-20	\$ 220,745.34	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2473082	23-sep-20	\$ 73,581.78	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2496118	13-nov-20	\$ 73,581.78	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	24-sep-20	23-oct-20	\$535,722.43	\$ -	\$ 535,722.43	\$ 85,715.59	\$ 621,438.02	\$ 186,431.41	\$ 2,678.61	\$ 2,165.00	\$ 430,163.00
02 (DOS)	24-oct-20	07-nov-20	\$98,603.27	\$ -	\$ 98,603.27	\$ 15,776.52	\$ 114,379.79	\$ 34,313.93	\$ 493.02	\$ 398.48	\$ 79,174.36
TOTALES			\$634,325.70	\$ -	\$ 634,325.70	\$ 101,492.11	\$ 735,817.81	\$ 220,745.34	\$ 3,171.63	\$ 2,563.48	\$ 509,337.36

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.

 LIC. NOÉ RAMÍREZ CRÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

SINDICATO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Oaxaca

 LIC. LUZ ORALTA MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

 C. CLEMENTE ROBERTO MORENO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

 C. BENJAMÍN BRISIDO TENORIO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA MACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 MARIO ALBERTO TENORIO



 Carlos Jiménez Carrera