

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-081/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **12** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN MIGUEL OBISPO** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CIRILO PEREZ CAJINA**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OBISPO", UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN MIGUEL OBISPO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0055 SAN MIGUEL OBISPO

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACION No.: FISDMF/MSJBT/20184/074/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-081/2020 FECHA: 23 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 24 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 7 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 7 de noviembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OBISPO", UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN MIGUEL OBISPO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 680.00/669.04 ML (Guarnicion)/M2 (banqueta) BENEFICIARIO: 135 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 697,397.92	\$ 695,558.77	\$ 695,558.77	\$ 695,558.77	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 697,397.92	\$ 695,558.77	\$ 695,558.77	\$ 695,558.77	\$	-

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 208,667.63 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2473092	23-sep-20	\$ 208,667.63	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2473089	23-sep-20	\$ 69,555.88	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2496129	12-nov-20	\$ 69,555.88	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	24-sep-20	23-oct-20	\$494,466.33	\$ -	\$ 494,466.33	\$ 79,114.61	\$ 573,580.94	\$ 172,074.28	\$ 2,472.33	\$ 1,992.02	\$ 397,042.31
02 (DOS) FINIQUITO	24-oct-20	07-nov-20	\$105,153.30	\$ -	\$ 105,153.30	\$ 16,824.53	\$ 121,977.83	\$ 36,593.35	\$ 525.77	\$ 423.62	\$ 84,435.09
TOTALES			\$599,619.63	\$ -	\$ 599,619.63	\$ 95,939.14	\$ 695,558.77	\$ 208,667.63	\$ 2,998.10	\$ 2,415.64	\$ 481,477.40

MPIO. TUXTEPEC, OAX.
Clave: 20-184-1-00

- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA CALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO ÚNICAMENTE OBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTO INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


SINDICATURA HACIENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 LIC. LUZ ORALES MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SÍNDICO HACIENDARIO

TESTIGOS


FUNDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 ING. ALFONSO CLARA CRTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


 C. CIRILO PÉREZ CAJINA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. INOCENCIO PEREZ CAJINA
 SECRETARIO DEL COMITÉ



MPIO. TUXTEPEC, OAX.
 Clave: 20-184-1-00


 AGENTE DE POLICIA
 PEDRO MARTINEZ REGULES



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL -COMO VISOR)


L.C. JORGE PINO CAMACHO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



MARIO ALBERTO TERORO


 Francisco Montero González
 Comisariado Ejidal


 Carlos Jimenez Carrera