

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **17** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **LAS LIMAS** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS", UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISDMF/MSJBT/20184/135/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-087/2020 FECHA: 27 de octubre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 28 de octubre de 2020 INICIO REAL: 28 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 11 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 11 de diciembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS", UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTACIÓN, BORDILLO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 741.85 M2 BENEFICIARIO: 60 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 800,707.35	\$ 799,186.15	\$ 799,186.15	\$ 799,186.15	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 800,707.35	\$ 799,186.15	\$ 799,186.15	\$ 799,186.15	\$	-

IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO) \$ -

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	1249-01588-8	27-oct-20	\$ 79,918.62	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01614-6	17-dic-20	\$ 79,918.62	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	28-oct-20	26-nov-20	\$551,247.87	\$ -	\$ 551,247.87	\$ 88,199.66	\$ 639,447.53	\$ -	\$ 2,756.24	\$ 1,879.08	\$ 634,812.21
02 (DOS)	27-nov-20	11-dic-20	\$137,705.71	\$ -	\$ 137,705.71	\$ 22,032.91	\$ 159,738.62	\$ -	\$ 688.53	\$ 469.41	\$ 158,580.68
TOTALES			\$688,953.58	\$ -	\$ 688,953.58	\$ 110,232.57	\$ 799,186.15	\$ -	\$ 3,444.77	\$ 2,348.49	\$ 793,392.89

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE PARA EL FINIQUITACION.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 LIC. ROBERTO CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 LIC. ROSALBA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICACIÓ HACENDARIA

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)
 Refugio Altamirano Ramirez
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

ISABEL GONZALEZ ZAGADA.
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Tuxtepec
 Gobierno Municipal
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Rafael Martínez Yendo

Fernando D. Lopez
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
AGENCIA DE POLICIA
 LOC. LAS LIMAS
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Carlos Jimenez Larrea
 MARIO ALBERTO TENORIO

Vocal I:
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA