

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

**OAXACA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA", UBICADA EN LA CALLE 9, CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA)

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISMDF. CUENTA PRESUPUESTAL:  
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS  
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/119/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-114/2020 FECHA: 2 de noviembre de 2020  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 3 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 3 de noviembre de 2020  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 17 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 17 de diciembre de 2020

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA", UBICADA EN LA CALLE 9, CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.  
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, DESCARGAS SANITARIAS

METAS ALCANZADAS: 145.77 ML BENEFICIARIO: 110 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 649,181.55	\$ 647,817.75	\$ 647,817.75	\$ 647,817.75	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 649,181.55</b>	<b>\$ 647,817.75</b>	<b>\$ 647,817.75</b>	<b>\$ 647,817.75</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30% \$ 194,345.33

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTÍAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2488134	02-nov-20	\$ 194,345.33	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2488135	02-nov-20	\$ 64,781.77	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2509048	22-dic-20	\$ 64,781.77	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	03-nov-20	01-dic-20	\$415,540.65	\$ -	\$ 415,540.65	\$ 66,486.50	\$ 482,027.15	\$ 144,608.15	\$ 2,077.70	\$ 1,281.19	\$ 334,060.11
02 (DOS) FINIQUITO	02-dic-20	17-dic-20	\$142,922.93	\$ -	\$ 142,922.93	\$ 22,867.67	\$ 165,790.60	\$ 49,737.18	\$ 714.61	\$ 440.66	\$ 114,898.15
<b>TOTALES</b>			<b>\$558,463.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 558,463.58</b>	<b>\$ 89,354.17</b>	<b>\$ 647,817.75</b>	<b>\$ 194,345.33</b>	<b>\$ 2,792.31</b>	<b>\$ 1,721.85</b>	<b>\$ 448,958.26</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU EJECUCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ACTO INTERVIENEN.



**ENTREGA LA OBRA:**  
 POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
 2019 - 2021



**SINDICATURA SINDICADARIA**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

LIC. LUZ ORALÍ MARTÍNEZ CUMPLIDO  
 SINDICADARIA



**TESTIGOS**

BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ,  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Sergio Johanan Díaz Rincón  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

Hanneli Tolpez Cabrera  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Emilia Ronquillo

**Tuxtepec** LA CONTRALORIA MUNICIPAL (COMO VISOR)  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE VECINOS COL OAXA: A**  
 2019 2021  
**SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA**

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

Marisol Ordaz A

MARIO ALBERTO TENORIO

CRISPIN ALTAMIRANO RIVERA