

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **22** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LA GRANADA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA", UBICADA EN CALLE DR. JUAN SÁNCHEZ, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA)

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

ORDEN DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/140/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMDF-116/2020 FECHA: 2 de noviembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 3 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 3 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 17 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 17 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA GRANADA", UBICADA EN CALLE DR. JUAN SÁNCHEZ, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 956.41 M2 BENEFICIARIO: 60 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 997,941.42	\$ 996,396.38	\$ 996,396.38	\$ 996,396.38	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 997,941.42</b>	<b>\$ 996,396.38</b>	<b>\$ 996,396.38</b>	<b>\$ 996,396.38</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO) \$ \_\_\_\_\_ INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	7034-00413-8	02-nov-20	\$ 99,639.64	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00426-4	22-dic-20	\$ 99,639.64	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	03-nov-20	02-dic-20	\$652,921.96	\$ -	\$ 652,921.96	\$ 104,467.51	\$ 757,389.47	\$ -	\$ 3,264.61	\$ 2,249.44	\$ 751,875.42
02 (DOS)	03-dic-20	17-dic-20	\$206,040.44	\$ -	\$ 206,040.44	\$ 32,966.47	\$ 239,006.91	\$ -	\$ 1,030.20	\$ 709.85	\$ 237,266.86
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$858,962.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 858,962.40</b>	<b>\$ 137,433.98</b>	<b>\$ 996,396.38</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,294.81</b>	<b>\$ 2,959.29</b>	<b>\$ 989,142.28</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO A LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBIDO**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 L. CARLOS JIMENEZ CHAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



**ENTREGA LA OBRA:**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

\_\_\_\_\_  
**LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**  
 SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_  
**BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
**ING. ANTONIO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

*Evendida Garcia Vicente*  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Edwin Francisco Gonzalez Escarsega*  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

\_\_\_\_\_  
**L.C. JORGE PINO AMACHO**  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*Patricia Mungia Torres*  
 Vocal:

*Carlos Jimenez Carrera*

*MARIO ALBERTO TEUBIO*

