

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **EMILIANO ZAPATA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL: PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EMILIANO ZAPATA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EMILIANO ZAPATA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISMDF. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/148/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-117/2020 FECHA: 3 de noviembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 4 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 4 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 3 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 3 de diciembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EMILIANO ZAPATA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETAS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 523.78/492.003 ML (Guarnicion)/M2 (banqueta) BENEFICIARIO: 100 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 573,385.70	\$ 571,830.62	\$ 571,830.62	\$ 571,830.62	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 573,385.70	\$ 571,830.62	\$ 571,830.62	\$ 571,830.62	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

\$ 171,549.19

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	3917-03574-5	03-nov-20	\$ 171,549.19	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3917-03575-0	03-nov-20	\$ 57,183.06	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3917-03602-5	10-dic-20	\$ 57,183.06	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
UNICA	04-nov-20	03-dic-20	\$492,957.43	\$ -	\$ 492,957.43	\$ 78,873.19	\$ 571,830.62	\$ 171,549.19	\$ 2,464.79	\$ 2,610.60	\$ 395,206.04
TOTALES			\$492,957.43	\$ -	\$ 492,957.43	\$ 78,873.19	\$ 571,830.62	\$ 171,549.19	\$ 2,464.79	\$ 2,610.60	\$ 395,206.04

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
LIC. NOÉ RIVERA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA HACIENDARIA
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
ING. ORLANDO MARTINEZ CUMPLIDO
DIRECTOR HACIENDARIA

TESTIGOS



REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
BIOL. VICENTE DOMÍNGUEZ SANDOVAL
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021




REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
ING. ALFONSO CLARA ORTEGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

PRESIDENTE DEL COMITÉ


Rosa Carrera Rojas
Presidenta Colonia



COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN
COI ZAPATA
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

RGE
SECRETARIO DEL COMITÉ

Reyna Garcia Esteban



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMOVISOR)


L.C. JORGE RIVERA MACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Mario Alberto Tenorio

Leticia Vela Sánchez
Testigo

Camara Rojas
Vecino



COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA