

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-118/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **22** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **5 DE MAYO** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO", UBICADA EN 2DA. PRIV. DE JORGE L. TAMAYO Y PRIV. DE JALISCO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA  
REGION: 005 PAPALOAPAN  
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO)

DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/141/2020

DE FECHA: 7 de octubre de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-118/2020

FECHA: 3 de noviembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 4 de noviembre de 2020

INICIO REAL: 4 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 18 de diciembre de 2020

TERMINACION REAL: 18 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO", UBICADA EN 2DA. PRIV. DE JORGE L. TAMAYO Y PRIV. DE JALISCO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 5 DE MAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 563.52 M2 BENEFICIARIO: 90 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 641,353.54	\$ 640,526.20	\$ 640,526.20	\$ 640,526.20	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 641,353.54</b>	<b>\$ 640,526.20</b>	<b>\$ 640,526.20</b>	<b>\$ 640,526.20</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO: SIN ANTICIPO \$ - INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	7034-00415-2	03-nov-20	\$ 64,052.62	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00431-6	22-dic-20	\$ 64,052.62	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	04-nov-20	03-dic-20	\$411,165.70	\$ -	\$ 411,165.70	\$ 65,786.51	\$ 476,952.21	\$ -	\$ 2,055.83	\$ 1,475.18	\$ 473,421.20
02 (DOS)	04-dic-20	18-dic-20	\$141,012.06	\$ -	\$ 141,012.06	\$ 22,561.93	\$ 163,573.99	\$ -	\$ 705.06	\$ 505.92	\$ 162,363.01
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$552,177.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 552,177.76</b>	<b>\$ 88,348.44</b>	<b>\$ 640,526.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,760.89</b>	<b>\$ 1,981.10</b>	<b>\$ 635,784.21</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL CA SE INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**PRERIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oax. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

\_\_\_\_\_  
**LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



**SINDICATURA HACIENDARIA**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oax. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

\_\_\_\_\_  
**LIC. LUZ ORALIA MARTÍNEZ CUMPLIDO**  
 SINDICO HACIENDARIA

**TESTIGOS**



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

\_\_\_\_\_  
**BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

\_\_\_\_\_  
**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

\_\_\_\_\_  
**Benito Lopez Bautista**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

\_\_\_\_\_  
**Juventino Gracia Martínez**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

\_\_\_\_\_  
**Cirilo Aguilera Torres**

**(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)**  
 Gobierno Municipal # 019-2021

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oax. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

\_\_\_\_\_  
**L.C. JORGE PINEDA CÁMACHO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

\_\_\_\_\_  
**MARIO ALBERTO TENORIO**

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

**COMITÉ DE VECINOS**  
 COL. 5 DE MAYO  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA