

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-017/2020
CONVENIO No. 002/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **24** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL:

FRACC. EL PARAISO
DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ING. JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MAYRA CARRASCO VASQUEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL PARAISO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
REGION: 005 PAPALOAPAN
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL PARAISO)
DISTRITO: 006 TUXTEPEC
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No.: FISDMF/MSJBT/20184/040/2020
DE FECHA: 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-017/2020
FECHA: 13 de julio de 2020
NÚMERO DE CONVENIO: No. 002/2020
FECHA: 01 de septiembre de 2020
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16 de julio de 2020
INICIO REAL: 16 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020
TERMINACION REAL: 13 de septiembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL PARAISO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, COLUMNAS, ARMADURA, BAJADAS PLUVIALES, ILUMINACION, CANCHA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 630.23 ML **BENEFICIARIO:** 137 ALUMNOS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 1,396,521.81	\$ 1,393,450.85	\$ 1,430,155.06	\$ 1,430,155.06	-\$ 36,704.21
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,396,521.81	\$ 1,393,450.85	\$ 1,430,155.06	\$ 1,430,155.06	-\$ 36,704.21

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 418,035.26

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA FIANZADORA
ANTICIPO	20A31561	13-jul-20	\$ 418,035.26	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	20A31571	13-jul-20	\$ 139,345.09	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	4681-00293-9	24-sep-20	\$ 143,015.51	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
ENDOSO CUMPLIMIENTO	20A31571	01-sep-20	\$ 3,670.42	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	16-jul-20	14-ago-20	\$674,584.63	\$ -	\$ 674,584.63	\$ 107,933.54	\$ 782,518.17	\$ 234,755.45	\$ 3,372.92	\$ 3,267.81	\$ 541,121.99
02 (DOS)	15-ago-20	13-sep-20	\$526,666.10	\$ -	\$ 526,666.10	\$ 84,266.58	\$ 610,932.68	\$ 183,279.81	\$ 2,633.33	\$ 2,551.26	\$ 422,468.28
03 (TRES) FINIQUITO	15-ago-20	13-sep-20	\$31,641.56	\$ -	\$ 31,641.56	\$ 5,062.65	\$ 36,704.21	\$ -	\$ 158.21	\$ 209.96	\$ 36,336.04
TOTALES			\$1,232,892.29	\$ -	\$ 1,232,892.29	\$ 197,262.77	\$ 1,430,155.06	\$ 418,035.26	\$ 6,164.46	\$ 6,029.03	\$ 999,926.31

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN:

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Oaxaca, Oaxaca
 LIC. NOÉ RAMÍREZ MARTÍNEZ CUMPLIDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2019-2021


SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 LIC. DORACEL MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Lic. VICENTE MORALES SANCHEZ
 RESIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

TESTIGOS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. MAYRA CÁRRASCO VÁSQUEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOSÉ LUIS BRAVO RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ


 I. E. E. P. O.
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI
 2018PR3299C
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 TUXTEPEC, OAX.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINO CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Maria Luisa Morales
Presidenta de Colocaria