



SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **9** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

**AMPLIACION EL TRIGAL**

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ALBERTO JESUS GALAN MOJICA**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SANTOS ISMAEL PALAFOX MOLINA**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL", UBICADA EN CALLE AURELIA RANGEL, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL)

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACIÓN

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/033/2020

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMDF-035/2020

FECHA: 20 de julio de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 de julio de 2020

INICIO REAL: 21 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 3 de octubre de 2020

TERMINACION REAL: 3 de octubre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL", UBICADA EN CALLE AURELIA RANGEL, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 3,528.15 M2

BENEFICIARIO: 250 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 3,598,909.27	\$ 3,594,450.61	\$ 3,594,450.61	\$ 3,594,450.61	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,598,909.27</b>	<b>\$ 3,594,450.61</b>	<b>\$ 3,594,450.61</b>	<b>\$ 3,594,450.61</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 1,078,335.18 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00373-7	20-jul-20	\$ 1,078,335.18	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00374-4	20-jul-20	\$ 359,445.06	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00405-7	09-oct-20	\$ 359,445.06	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	21-jul-20	19-ago-20	\$1,475,851.31	\$ -	\$ 1,475,851.31	\$ 236,136.21	\$ 1,711,987.52	\$ 513,596.26	\$ 7,379.26	\$ 4,995.71	\$ 1,186,016.29
02 (DOS)	20-ago-20	18-sep-20	\$878,266.47	\$ -	\$ 878,266.47	\$ 140,522.64	\$ 1,018,789.11	\$ 305,636.73	\$ 4,391.33	\$ 2,972.91	\$ 705,788.14
03 (TRES) FINIQUITO	19-sep-20	03-oct-20	\$744,546.54	\$ -	\$ 744,546.54	\$ 119,127.44	\$ 863,673.98	\$ 259,102.19	\$ 3,722.73	\$ 2,520.27	\$ 598,328.79
<b>TOTALES</b>			<b>\$3,098,664.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,098,664.32</b>	<b>\$ 495,786.29</b>	<b>\$ 3,594,450.61</b>	<b>\$ 1,078,335.18</b>	<b>\$ 15,493.32</b>	<b>\$ 10,488.89</b>	<b>\$ 2,490,133.22</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LC. **RODRÍGUEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Otto Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



**SINDICATURA  
 HACENDARIA**  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec

LC. **GUZMÁN**  
 SINDICATO HACENDARIA

**TESTIGOS**

BIOL. **VICENTE MORALES SANCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**REGIDURÍA DE  
 OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Otto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

ING. **ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**DIRECCIÓN DE  
 OBRAS  
 PUBLICAS**  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Otto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. SANTOS ISMAEL PALAFOX MOLINA**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. JAZMÍN ADRIANA JUÁREZ GÓMEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*C. Silvia Pérez Avendaño*  
 Pta. de la Colonia  
 Ampliación El Trigal

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. **JORGE PINEDA CAMACHO**  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

**INTERNO  
 DE CONTROL**

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Otto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021**



**COMITÉ DE  
 VECINOS  
 COL. AMPLIACIÓN  
 EL TRIGAL**  
 2019 - 2021  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA.