

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-052/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LA FUENTE MISTERIOSA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA", UBICADA EN CAMINO RURAL ARROYO LIMON-LA FUENTE MISTERIOSA, CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0026 LA FUENTE MISTERIOSA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL: Tuxtepec
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/047/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-052/2020 FECHA: 21 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: 21 de septiembre de 2020
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 4 de diciembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: AGENCIA DE POLICIA LOC. LA FUENTE MISTERIOSA SAN JUAN BAUTISTA OAXACA

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA", UBICADA EN CAMINO RURAL ARROYO LIMON-LA FUENTE MISTERIOSA, CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20M3 (PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, CUBETA, PINTURA, HERRERIA, FONTANERIA, LIMPIEZA), LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION (PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ALBAÑILERIA, RELLENOS, LIMPIEZA) Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EQUIPO DE BOMBEO (POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION).

METAS ALCANZADAS: 1.00 SISTEMA BENEFICIARIO: 481 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,646,337.67	\$ 1,643,070.30	\$ 1,643,070.30	\$ 1,643,070.30	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,646,337.67	\$ 1,643,070.30	\$ 1,643,070.30	\$ 1,643,070.30	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 492,921.09 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2086634	18-sep-20	\$ 492,921.09	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2086632	18-sep-20	\$ 164,307.03	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2100440	10-dic-20	\$ 164,307.03	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	21-sep-20	20-oct-20	\$831,718.91	\$ -	\$ 831,718.91	\$ 133,075.03	\$ 964,793.94	\$ 289,438.18	\$ 4,158.59	\$ 4,293.43	\$ 666,903.74
02 (DOS)	21-oct-20	19-nov-20	\$402,354.57	\$ -	\$ 402,354.57	\$ 64,376.73	\$ 466,731.30	\$ 140,019.39	\$ 2,011.77	\$ 2,077.00	\$ 322,623.14
03 (TRES) FINIQUITO	20-nov-20	04-dic-20	\$182,366.43	\$ -	\$ 182,366.43	\$ 29,178.63	\$ 211,545.06	\$ 63,463.52	\$ 911.83	\$ 941.39	\$ 146,228.32

TOTALES	\$1,416,439.91	\$ -	\$ 1,416,439.91	\$ 226,630.39	\$ 1,643,070.30	\$ 492,921.09	\$ 7,082.19	\$ 7,311.82	\$ 1,135,755.20
----------------	----------------	------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-----------------

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FINIQUITO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE LE ANEXIARON.

ENTREGA LA OBRA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATO AGRARIO
 Sindicato Agrario de San Juan Bautista Tuxtepec
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 LIC. JOSÉ MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICATO AGRARIO

TESTIGOS



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS




Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
 Dirección de Obras Públicas
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Mauricio Estrada Perea
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


José Luis Ortiz González
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)




AGENCIA DE POLICIA
 LOC. LA PUENTE MISTERIOSA
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Panuncio Lucas ortesc



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021
 L.C. JORGE PINO CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Carlos Jimenez Carvera
 MARIO ALBERTO TENORIO



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA