

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **12** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LOMA ALTA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **C. JUAN BAJANDO LUCAS**
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JUAN BAJANDO LUCAS**
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTÍNEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA", UBICADA EN LA CALLE JUAN RAMON GARCIA (POR CALLE BENITO JUAREZ) LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:
 RUBRO: AGUA POTABLE
 OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/048/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2020 FECHA: 18 de septiembre de 2020
 CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 21 de septiembre de 2020
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 4 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 4 de noviembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA", UBICADA EN LA CALLE JUAN RAMON GARCIA (POR CALLE BENITO JUAREZ), LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
 DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PERFORACION EN 12 1/4" EN ETAPA DE EXPLORACION, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12 1/4" - 22", AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12 1/4" - 34", SUMINISTRO DE TUBERIA, COLOCACION DE TUBERIA, TRABAJOS DE LIMPIEZA, AFORO, TRABAJOS FINALES)

METAS ALCANZADAS: 1.00 POZO BENEFICIARIO: 5500 PERSONAS

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIA | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 2,731,683.77 | \$ 2,728,864.09 | \$ 2,728,864.09 | \$ 2,728,864.09 | \$ - |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | |
| OTROS (CAPUFE) | | | | | |
| TOTAL | \$ 2,731,683.77 | \$ 2,728,864.09 | \$ 2,728,864.09 | \$ 2,728,864.09 | \$ - |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 818,659.23 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPAÑIA AFIANZADORA |
|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| ANTICIPO | 1249-01527-5 | 18-sep-20 | \$ 818,659.23 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO | 1249-01528-4 | 18-sep-20 | \$ 272,886.41 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS | 1249-01601-8 | 12-nov-20 | \$ 272,886.41 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| EST. | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1 | IVA 16% | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 AL MILLAR | Impuesto Estatal (3% sobre nómina) | TOTAL PAGADO |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| | DEL | AL | | | | | | | | | |
| 01 (UNO) | 21-sep-20 | 20-oct-20 | \$1,791,077.54 | \$ - | \$ 1,791,077.54 | \$ 286,572.41 | \$ 2,077,649.95 | \$ 623,294.99 | \$ 8,955.39 | \$ 3,430.21 | \$ 1,441,969.36 |
| 02 (DOS) | 21-oct-20 | 04-nov-20 | \$561,391.50 | \$ - | \$ 561,391.50 | \$ 89,822.64 | \$ 651,214.14 | \$ 195,364.24 | \$ 2,806.96 | \$ 1,075.16 | \$ 451,967.78 |
| FINIQUITO | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | \$2,352,469.04 | \$ - | \$ 2,352,469.04 | \$ 376,395.05 | \$ 2,728,864.09 | \$ 818,659.23 | \$ 11,762.35 | \$ 4,505.37 | \$ 1,893,937.14 |

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL SIGUIENTE INTERVIENEN.



ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LTC. **RODRIGUEZ CHAVEZ**
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021




SINDICATURA HACENDARIA
 17075107

LIC. **LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 BIOL. **VICENTE MORALES SANCHEZ**
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

[Signature]

C. JUAN BAJANDO LUCAS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]

C. ALFONSO MUÑOZ SALDIVIA
 SECRETARIO DEL COMITÉ



ADAN ANAYA GONZALEZ
 AGENTE DE POLICIA

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. **JORGE PINOZ ZAMACHO**
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

[Signature]
Carlos Jimenez Carrera



COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ALBERTO TENORIO
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA