

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-054/2020
CONVENIO No. 004/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **25** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **BUENA VISTA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA BUENA VISTA", UBICADA EN LA CALLE 4 (POR AV. PRINCIPAL) (DETRÁS DE VIVERO ING. OSCAR FLORES); CARRETERA TUXTEPEC-OJITLAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. BUENA VISTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. BUENA VISTA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: AGUA POTABLE

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/049/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-054/2020 FECHA: 18 de septiembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: 004/2020 FECHA: 04 de Noviembre de 2020

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 19 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 19 de noviembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA BUENA VISTA", UBICADA EN LA CALLE 4 (POR AV. PRINCIPAL) (DETRÁS DE VIVERO ING. OSCAR FLORES); CARRETERA TUXTEPEC-OJITLAN, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. BUENA VISTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO (EQUIPAMIENTO MECANICO, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, EQUIPO DE CLORACION), TREN DE DESCARGA, RAMAL ELÉCTRICO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y LINEA DE CONDUCCION.

METAS ALCANZADAS: 1.00 EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS: 556 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 3,914,254.91	\$ 3,911,153.15	\$ 4,125,848.11	\$ 4,125,848.11	-\$ 214,694.96
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 3,914,254.91	\$ 3,911,153.15	\$ 4,125,848.11	\$ 4,125,848.11	-\$ 214,694.96

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 1,233,345.95

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01529-7	18-sep-20	\$ 1,233,345.95	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01530-5	18-sep-20	\$ 1,233,345.95	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO	1249-01530-5	04-nov-20	\$ 412,584.81	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01636-8	25-nov-20	\$ 412,584.81	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	21-sep-20	20-oct-20	\$2,339,280.04	\$ -	\$ 2,339,280.04	\$ 374,284.81	\$ 2,713,564.85	\$ 814,069.46	\$ 11,696.40	\$ 4,484.34	\$ 1,883,314.65
02 (DOS)	21-oct-20	04-nov-20	\$972,211.86	\$ -	\$ 972,211.86	\$ 155,553.90	\$ 1,127,765.76	\$ 338,329.73	\$ 4,861.06	\$ 1,863.70	\$ 782,711.27
03 (TRES)	05-nov-20	19-nov-20	\$60,191.85	\$ -	\$ 60,191.85	\$ 9,630.69	\$ 69,822.54	\$ 20,946.76	\$ 300.96	\$ 115.29	\$ 48,459.43
04 (CUATRO FINIQUITO)	05-nov-20	19-nov-20	\$185,081.86	\$ -	\$ 185,081.86	\$ 29,613.10	\$ 214,694.96	\$ -	\$ 925.41	\$ 516.19	\$ 213,253.36
TOTALES			\$3,556,765.61	\$ -	\$ 3,556,765.61	\$ 569,082.50	\$ 4,125,848.11	\$ 1,173,345.95	\$ 17,783.83	\$ 6,979.62	\$ 2,927,738.71



Diego Flores

COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL EL ESCUELA

Compañía Afianzadora

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, ENDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE FIRMARON.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 LIC. NORBERTO GARCÍA OZGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 2019-2021

SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2019-2021
 LIC. FRANCISCO MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICATO HACENDARIA

TESTIGOS

REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2019-2021
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Diego González
DIEGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

Josefina Ramos
JOSEFINA RAMOS HILARIO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Francisco González
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 COL BUENA VISTA
COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL BUENA VISTA
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

Miguel Martínez
MIGUEL MARTÍNEZ
 COL EL ESCOBILLAL
COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL EL ESCOBILLAL
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Carlos Jiménez
CARLOS JIMÉNEZ CARRERA
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VESOR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 L.C. JORGE PINEDA CRISTÓBAL
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mario Alberto Tenorio
MARIO ALBERTO TENORIO
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA