

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **17** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN BARTOLO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO", UBICADA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, PRIVADA S/NOMBRE 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACION

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: 0050 SAN BARTOLO



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
 RUBRO: DRENAJE CUESTA PRESUPUESTAL:
 TÍTULO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/056/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-064/2020 FECHA: 24 de septiembre de 2020
 CONVENIO AL CONTRATO: 005/2020 FECHA: 28 de Octubre de 2020
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 25 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 25 de septiembre de 2020
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 23 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 8 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO", UBICADA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, PRIVADA S/NOMBRE 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS Y REGISTROS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, LIMPIEZA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DOMICILIARIA)

METAS ALCANZADAS: 647.45 ML BENEFICIARIOS: 220 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,747,326.47	\$ 1,744,402.48	\$ 2,180,503.10	\$ 2,180,503.10	-\$ 436,100.62
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,747,326.47	\$ 1,744,402.48	\$ 2,180,503.10	\$ 2,180,503.10	-\$ 436,100.62

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 523,320.74 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	4681-00291-9	24-sep-20	\$ 523,320.74	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	4681-00292-2	24-sep-20	\$ 174,440.25	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO	4681-00292-2	28-oct-20	\$ 218,050.31	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4681-00297-7	17-dic-20	\$ 218,050.31	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	GRANA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	25-sep-20	24-oct-20	\$749,409.12	\$ -	\$ 749,409.12	\$ 119,905.46	\$ 869,314.58	\$ 260,794.37	\$ 3,747.05	\$ 3,020.90	\$ 601,752.26
02 (DOS)	25-oct-20	23-nov-20	\$754,386.12	\$ -	\$ 754,386.12	\$ 120,701.78	\$ 875,087.90	\$ 262,526.37	\$ 3,771.93	\$ 3,040.96	\$ 605,748.64
03 (TRES) FINIQUITO	24-nov-20	08-dic-20	\$375,948.81	\$ -	\$ 375,948.81	\$ 60,151.81	\$ 436,100.62	\$ -	\$ 1,879.74	\$ 1,428.30	\$ 432,792.58
TOTALES			\$1,879,744.05	\$ -	\$ 1,879,744.05	\$ 300,759.05	\$ 2,180,503.10	\$ 523,320.74	\$ 9,398.72	\$ 7,490.16	\$ 1,640,293.48

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR FINIQUITADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE MOMENTO FIRMARON.



ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 2019 - 2021

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Lorenzo Amas Rodríguez
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

Elizabeth Altamirano Rojas
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINERA SÁNCHEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Paulino Soto Rodríguez
 Agente Municipal



MARIO ALBERTO TENORIO
Carlos Jiménez Carrera

