

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA: LAS FLORES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. HUGO MARTINEZ VILLAR** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES" UBICADA EN LA CALLE LOS NARDOS (ENTRE CAMINO A TACOTENO Y CALLE BUGAMBILIAS), LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/015/2021 DE FECHA: 24/03/2021
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-011/2021 FECHA: 19 de abril de 2021
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 de abril de 2021 INICIO REAL: 21 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 4 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 4 de junio de 2021
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES" UBICADA EN LA CALLE LOS NARDOS (ENTRE CAMINO A TACOTENO Y CALLE BUGAMBILIAS), LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 638,32 M2 BENEFICIARIO 40 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 662.635,22	\$ 660.781,00	\$ 650.980,50	\$ 650.980,50	\$ 9.800,50	
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 662.635,22	\$ 660.781,00	\$ 650.980,50	\$ 650.980,50	\$ 9.800,50	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 198.234,30 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2114619	19-abr-21	\$ 198.234,30	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2114618	19-abr-21	\$ 66.078,10	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2123801	10-jun-21	\$ 65.098,05	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	21-abr-21	20-may-21	\$431.257,66		\$ 431.257,66	\$ 69.001,23	\$ 500.258,89	\$ 150.077,67	\$ 2.156,29	\$ 1.382,41	\$ 346.642,52
02 (DOS) FINIQUITO	21-may-21	04-jun-21	\$129.932,42	\$ -	\$ 129.932,42	\$ 20.789,19	\$ 150.721,61	\$ 48.156,63	\$ 649,66	\$ 416,50	\$ 101.498,82
TOTALES			\$561.190,08	\$ -	\$ 561.190,08	\$ 89.790,42	\$ 650.980,50	\$ 198.234,30	\$ 2.805,95	\$ 1.798,91	\$ 448.141,34

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Oaxaca, Oaxaca, México

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Signature]
SINDIATURA DE PROCIÓN
LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
 SINDICO MUNICIPAL
 Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca, Oaxaca, México
 2019 - 2021

TESTIGO

[Signature]
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca, Oaxaca, México
 2019-2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 C.F.D. PROF. NO. 11819684

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

[Signature]
C. HUGO MARTINEZ VILLAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]
C. DANIEL RAMIREZ ZAFRA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

[Signature]
L.C. JORGE PINEDA SAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Signature]
MARIO ALBERTO TENORIO

[Signature]
Carlos Jimenez Carrera

[Signature]
NORMA ORDAZ ANDRADE
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE VECINOS
 COLONIA A. **Tuxtepec**
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE VECINOS
COL. LAS FLORES
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

[Signature]
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
Vicente Castro