

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
2019	1	OAX190101513820	Proyecto de inversión	1733074.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733074.94, modificado:1732183.41}}
2019	1	OAX190101515899	Proyecto de inversión	3499686.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499686.41, modificado:3499686.41}}
2019	1	OAX190101513883	Proyecto de inversión	3040522.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040522.81, modificado:3037749.18}}
2019	1	OAX190101514287	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:1394716.43}}
2019	1	OAX190101513943	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:1396213.27}}
2019	1	OAX190101513865	Proyecto de inversión	1497358.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497358.87, modificado:1495723.75}}
2019	1	OAX00180201107355	Proyecto de inversión	295049.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295049.75, modificado:295049.75}}
2019	1	OAX180301320587	Proyecto de inversión	1719611	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719611.0, modificado:1712198.88}}
2019	1	OAX180401436245	Proyecto de inversión	1845696.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845696.89, modificado:1627123.73}}
2019	1	OAX00180201107350	Proyecto de inversión	396134.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396134.32, modificado:396134.32}}
2019	1	OAX00180201107373	Proyecto de inversión	771517.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771517.54, modificado:771517.54}}
2019	1	OAX00180201107760	Proyecto de inversión	2499271.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499271.25, modificado:2499271.25}}
2019	1	OAX00180201108212	Proyecto de inversión	767748.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767748.04, modificado:767748.04}}
2019	1	OAX180401435142	Proyecto de inversión	668415.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352028.38, modificado:352028.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316387.34, modificado:211217.03}}
2019	1	OAX00180201108649	Proyecto de inversión	628736.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628736.03, modificado:628736.03}}
2019	1	OAX00180201107757	Proyecto de inversión	1350445.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350445.17, modificado:1350445.17}}
2019	1	OAX00180201107763	Proyecto de inversión	873179.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873179.66, modificado:873179.66}}
2019	1	OAX00180201108222	Proyecto de inversión	699102.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699102.23, modificado:699102.23}}
2019	1	OAX00180201108216	Proyecto de inversión	697236.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697236.29, modificado:697236.29}}
2019	1	OAX180401457637	Acción	2148390	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148390.0, modificado:2148390.0}}
2019	1	OAX180401460250	Acción	49999.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.56, modificado:49999.56}}
2019	1	OAX180401436371	Acción	1160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}
2019	1	OAX180401432799	Proyecto de inversión	15000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
2019	1	OAX180401457714	Acción	446600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446600.0, modificado:446600.0}}
2019	1	OAX180401435381	Proyecto de inversión	998008.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998008.11, modificado:998008.11}}

2019	1	OAX180401435415	Proyecto de inversión	1079789.53	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079789.53, modificado:1079789.53}}
2019	1	OAX00180201107765	Proyecto de inversión	1375920.74	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375920.74, modificado:1375920.74}}
2019	1	OAX180301318093	Proyecto de inversión	653042.22	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653042.22, modificado:653042.22}}
2019	1	OAX180401436160	Proyecto de inversión	244270.05	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244270.05, modificado:834270.05}}
2019	1	OAX180401435987	Proyecto de inversión	1997781.44	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997781.44, modificado:4695138.51}}
2019	1	OAX180301317701	Proyecto de inversión	678702.72	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339351.36, modificado:339351.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339351.36, modificado:339351.36}}
2019	1	OAX180301317631	Proyecto de inversión	977845.72	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488922.86, modificado:488922.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488922.86, modificado:488922.86}}
2019	1	OAX00180201107758	Proyecto de inversión	848749.68	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848749.68, modificado:848749.68}}
2019	1	OAX00180201107756	Proyecto de inversión	549800.26	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549800.26, modificado:549800.26}}
2019	1	OAX180301388457	Proyecto de inversión	8069600.55	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8069600.55, modificado:8069600.55}}
2019	1	OAX180301317671	Proyecto de inversión	954562.58	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477281.29, modificado:477281.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477281.29, modificado:477281.29}}
2019	1	OAX180401436091	Proyecto de inversión	1009298.58	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009298.58, modificado:1009298.58}}
2019	1	OAX180401421098	Proyecto de inversión	872109.1	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872109.1, modificado:872109.1}}
2019	1	OAX180401436132	Proyecto de inversión	2456681.15	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456681.15, modificado:2456681.15}}
2019	1	OAX180401434763	Proyecto de inversión	1680629.97	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680629.97, modificado:1680629.97}}
2019	1	OAX180401434724	Proyecto de inversión	1137344.02	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710840.01, modificado:710840.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426504.01, modificado:426504.01}}
2019	1	OAX180401434622	Proyecto de inversión	318762.76	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159381.38, modificado:159381.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159381.38, modificado:159381.38}}
2019	1	OAX180401434259	Proyecto de inversión	1050413.81	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050413.81, modificado:1050413.81}}
2019	1	OAX180401436310	Proyecto de inversión	833567.75	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833567.75, modificado:833567.75}}
2019	1	OAX180401434897	Proyecto de inversión	2909747.47	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818592.17, modificado:1818592.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091155.3, modificado:1091155.3}}
2019	1	OAX180401434313	Proyecto de inversión	818879.11	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818879.11, modificado:818879.11}}
2019	1	OAX180401434270	Proyecto de inversión	781514.4	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781514.4, modificado:781514.4}}
2019	1	OAX180401420902	Proyecto de inversión	709432.38	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709432.38, modificado:709432.38}}
2019	1	OAX180401434943	Proyecto de inversión	934438.92	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584024.32, modificado:584024.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350414.6, modificado:350414.6}}
2019	1	OAX180401433423	Proyecto de inversión	1401535.75	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401535.75, modificado:1401535.75}}

2019	1	OAX180301323274	Proyecto de inversión	2819491.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819491.41, modificado:2819491.41}}
2019	1	OAX180401436231	Proyecto de inversión	1599294.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599294.67, modificado:1599294.67}}
2019	1	OAX180401434995	Proyecto de inversión	1018617.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636636.16, modificado:636636.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381981.69, modificado:381981.69}}
2019	1	OAX180401434972	Proyecto de inversión	659089.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411931.1, modificado:411931.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247158.66, modificado:247158.66}}
2019	1	OAX180401434754	Proyecto de inversión	570990.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356868.79, modificado:356868.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214121.28, modificado:214121.28}}
2019	1	OAX180401434380	Proyecto de inversión	1150392.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150392.04, modificado:1150392.04}}
2019	1	OAX180401434123	Proyecto de inversión	910347.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910347.48, modificado:910347.48}}
2019	1	OAX180301321835	Proyecto de inversión	993624.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993624.25, modificado:993624.25}}
2019	1	OAX180401435060	Proyecto de inversión	906646.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566654.13, modificado:566654.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339992.47, modificado:339992.47}}
2019	1	OAX180401435042	Proyecto de inversión	1121117.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700698.36, modificado:700698.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420419.01, modificado:420419.01}}
2019	1	OAX180401434771	Proyecto de inversión	1029682.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643551.58, modificado:643551.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386130.95, modificado:386130.95}}
2019	1	OAX180401434752	Proyecto de inversión	861783.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861783.05, modificado:861783.05}}
2019	1	OAX180401420912	Proyecto de inversión	892976.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892976.61, modificado:892976.61}}
2019	1	OAX180301318067	Proyecto de inversión	751525.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751525.59, modificado:751525.59}}
2019	1	OAX180401434688	Proyecto de inversión	1640950.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640950.34, modificado:1640950.34}}
2019	1	OAX180401434048	Proyecto de inversión	779611.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779611.44, modificado:779611.44}}
2019	1	OAX180401420939	Proyecto de inversión	943584.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943584.76, modificado:943584.76}}
2019	1	OAX180301322252	Proyecto de inversión	850750.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850750.07, modificado:850750.07}}
2019	1	OAX180301320885	Proyecto de inversión	1349186	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349186.0, modificado:1349186.0}}
2019	1	OAX180401436300	Proyecto de inversión	714640.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714640.26, modificado:714640.26}}
2019	1	OAX180401436239	Proyecto de inversión	1598779.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598779.67, modificado:1598779.67}}
2019	1	OAX180401436223	Proyecto de inversión	310603.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310603.57, modificado:310603.57}}
2019	1	OAX180401434769	Proyecto de inversión	1153837.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721148.3, modificado:721148.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432688.99, modificado:432688.99}}
2019	1	OAX180401434747	Proyecto de inversión	973981.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608738.6, modificado:608738.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365243.16, modificado:365243.16}}

2019	1	OAX180401434708	Proyecto de inversión	1322627.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322627.36, modificado:1322627.36}}
2019	1	OAX180401436250	Proyecto de inversión	988727.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988727.77, modificado:988727.77}}
2019	1	OAX180401436186	Proyecto de inversión	913750.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913750.68, modificado:913750.68}}
2019	1	OAX180401435158	Proyecto de inversión	1175953.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734971.06, modificado:734971.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440982.63, modificado:440982.63}}
2019	1	OAX180401434706	Proyecto de inversión	698797.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698797.03, modificado:698797.03}}
2019	1	OAX180401434595	Proyecto de inversión	2885915.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442957.56, modificado:1442957.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442957.56, modificado:1442957.56}}
2019	1	OAX180401420770	Proyecto de inversión	646746.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646746.01, modificado:646746.01}}
2019	1	OAX180301318056	Proyecto de inversión	1202769.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202769.14, modificado:1202769.14}}
2019	1	OAX180401435772	Proyecto de inversión	979360.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979360.21, modificado:979360.21}}
2019	1	OAX00180201107380	Proyecto de inversión	1222568.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222568.58, modificado:1222568.58}}
2019	1	OAX180401435966	Proyecto de inversión	1078992.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078992.65, modificado:1078992.65}}
2019	1	OAX180401435744	Proyecto de inversión	821023.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821023.87, modificado:821023.87}}
2019	1	OAX00180201108654	Proyecto de inversión	1238834.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238834.45, modificado:1238834.45}}
2019	1	OAX00180201108650	Proyecto de inversión	1021476.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021476.65, modificado:1021476.65}}
2019	1	OAX00180201107781	Proyecto de inversión	985957.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985957.34, modificado:985957.34}}
2019	1	OAX00180201107764	Proyecto de inversión	665799.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665799.83, modificado:665799.83}}
2019	1	OAX180401434772	Proyecto de inversión	983719.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983719.43, modificado:983719.43}}
2019	1	OAX180401435902	Proyecto de inversión	1087605.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087605.61, modificado:1087605.61}}
2019	1	OAX180301322861	Proyecto de inversión	1418872.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418872.04, modificado:1418872.04}}
2019	1	OAX180401435843	Proyecto de inversión	1349347.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349347.65, modificado:1349347.65}}
2019	1	OAX00180201108653	Proyecto de inversión	1015051.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015051.64, modificado:1015051.64}}
2019	1	OAX00180201108651	Proyecto de inversión	1171244.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171244.87, modificado:1171244.87}}
2019	1	OAX00180201107368	Proyecto de inversión	758585.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758585.36, modificado:758585.36}}
2019	1	OAX00180201108361	Proyecto de inversión	1105672.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105672.47, modificado:1105672.47}}
2019	1	OAX180401435977	Proyecto de inversión	1581878.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581878.06, modificado:1581878.06}}
2019	1	OAX00180201107376	Proyecto de inversión	1442706.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442706.98, modificado:1442706.98}}
2019	1	OAX180401435834	Proyecto de inversión	892860.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892860.35, modificado:892860.35}}

2019	1	OAX180401435657	Proyecto de inversión	1148571.67	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148571.67, modificado:1148571.67}}
2019	1	OAX00180201108622	Proyecto de inversión	1450190.25	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450190.25, modificado:1450190.25}}
2019	1	OAX00180201107762	Proyecto de inversión	1110730.1	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110730.1, modificado:1110730.1}}
2019	1	OAX00180201107759	Proyecto de inversión	486443.71	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486443.71, modificado:486443.71}}
2019	1	OAX00180201107351	Proyecto de inversión	898292.23	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898292.23, modificado:898292.23}}
2019	1	OAX180401436311	Proyecto de inversión	3254828.9	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254828.9, modificado:3254828.9}}
2019	1	OAX180401436312	Proyecto de inversión	1339614.95	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339614.95, modificado:1339614.95}}

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 20DPR0994G	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CBTIS N0. 107 CON CLAVE 20DCT0005Q	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOC. PAPALOAPAN	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA N0.07 CLAVE 20ECB0007Y	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad San Isidro Las Piñas - 124261	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL SURESTE UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 230961	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO EL TRIGAL RESIDENCIA DEL SUR - 350098	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Línea De Distribución En La Localidad De Rodeo Arroyo Pepesca - 125320	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Altamira - 108744	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Central De Maquinaria - 121132	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Francisco I Madero Los Cerritos Rio Tonto - 109322	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 344722	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliación De Electrificación En La Colonia San Silverio La Arrocera - 119264	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Ubicada En La Colonia Siglo Xxi - 128160	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliación De Electrificación En La Colonia La Soledad - 119485	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Camino Rural Alcantarillas En La Localidad De Boca De Coapa - 114685	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Rehabilitación De Camino Cosechero En La Localidad De Santa María Amapa - 109695	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 401845	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 404912	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 350541	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 329007	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 401913	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PRESSCOLAR MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 346119	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 346300	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Primaria Narciso Mendoza En La Col Del Carmen - 116062	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA - 223167	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 349411	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CAMELIA ROJA MACÍN CHICO - 348750	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221542	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221321	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Loma Alta - 128591	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia Los Manguitos - 129591	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MODERNIZACION DEL CAMINO AL PORVENIR, SUBTRAMO: ACUYO-CASAS GEO-ACCESO AL RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780)	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AMAPOLAS EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221450	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 349086	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 241113	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA LA MODERNA - 349254	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 342403	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 342288	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 341775	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV CINCO DE MAYO Y MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA EN LA COLONIA - 339082	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 350329	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO A LOMA ALTA TRAMO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL AMIGOS CHARROS AMPLIACION EL PEDREGAL - 343115	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 339455	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CINCO DE FEBRERO - 339194	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO MODELO - 235654	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 343522	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTBALE EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON - 332235	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec

REHABILITACION INTEGRAL DE POZO TIPO NORIA TLALOC NOVENTA Y UNO UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO - 243642	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA - 350056	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 343987	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 343761	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT JORGE L TAMAYO - 342377	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 339814	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LAS FLORES - 338179	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ INFONAVIT LAS LIMAS - 236440	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 344341	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 344274	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DOCE DE JULIO - 342427	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TRIGAL - 342372	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA - 235825	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN - 223121	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS - 342138	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 337595	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 236390	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA - 238388	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RAYÓN UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 232041	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 350310	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO - 350079	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL - 349991	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 342421	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL - 342346	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec

REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO REAL LAS LIMAS - 342198	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES LA ESTOPA - 350119	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 349700	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 344823	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OAXACA - 342185	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO TLALOC OCHENTA Y OCHO UBICADO EN LA COLONIA LA LORENA - 341452	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SOLIDARIDAD I UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 232244	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO ZACATAL - 223092	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 347828	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Electrificación En La Localidad De El Jimbal - 116775	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN - 348684	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 347715	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Electrificación En La Colonia Rosalinda - 116610	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliación De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Ampliación Santa Ursula - 122964	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Agua Fría - 118424	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Electrificacion En La Colonia Francisco I Madero - 117963	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO TONTO - 342428	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 348431	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 241798	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 348109	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construcción De Electrificación En La Colonia Pioquinto Becerra - 116955	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Construccion De Electrificacion En La Colonia La Nueva Revolucion - 118481	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliacion De Electrificación En La Localidad De Ejido Lazaro Cardenas - 123763	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Electrificacion En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 118147	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 348723	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Electrificacion En La Localidad De Arroyo Zuzule - 115786	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA REBOLLEDO - 348070	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 347397	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Mejoramiento De Electrificación En La Localidad De Francisco I Madero Los Cerritos - 115946	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliacion De Electrificación En La Colonia El Rosario - 116262	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliación De Electrificación En La Colonia Ricardo Flores Magon - 119550	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
Ampliacion De Electrificación En La Localidad De San Bartolo - 119168	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIAS VARIAS - 350334	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIAS VARIAS - 350338	20	Oaxaca	184	San Juan Bautista Tuxtepec

DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RG-23/1352-N/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RG-23/1350-N/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RG-23/0731-N/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FFI/0515-N-1/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FFI/0591-N/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RG-23/1351-N/2018	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	124261	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	230961	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350098	S	358	292
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	125320	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	108744	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	121132	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	109322	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	344722	S	25	20
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	119264	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	128160	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	119485	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	114685	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	109695	N	0	0
	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	401845	N	0	0
	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	404912	N	0	0
	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350541	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	329007	S	2	3
	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	401913	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	346119	S	31	27

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	346300	S	32	28
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	116062	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	223167	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	349411	S	69	56
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348750	S	604	591
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	221542	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	221321	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	128591	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	129591	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018		N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	221450	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	349086	S	83	68
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	241113	S	66	54
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	349254	S	2296	1879
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342403	S	304	268
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342288	S	91	74
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	341775	S	294	241
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	339082	S	48	40
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350329	S	83	68
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	343115	S	124	101
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	339455	S	90	110
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	339194	S	95	115
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	235654	S	83	67
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	343522	S	88	72
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	332235	S	306	290

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	243642	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350056	S	248	233
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	343987	S	55	45
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	343761	S	22	18
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	342377	S	41	34
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	339814	S	234	191
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	338179	S	110	90
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	236440	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	344341	S	66	54
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	344274	S	36	29
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	342427	S	33	27
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342372	S	454	371
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	235825	S	39	31
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	223121	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342138	S	390	320
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	337595	S	178	147
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	236390	S	33	27
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	238388	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	232041	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350310	S	136	147
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350079	S	92	97
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	349991	S	431	412
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	342421	S	61	49
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	342346	S	35	29

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342198	S	4233	3463
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350119	S	17	13
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	349700	S	27	23
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	344823	S	130	105
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342185	S	157	128
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	341452	S	2200	1800
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	232244	S	344	281
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	223092	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347828	S	96	79
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	116775	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348684	S	121	99
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347715	S	61	50
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	116610	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	122964	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	118424	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	117963	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	342428	S	85	70
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348431	S	96	78
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	241798	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348109	S	165	135
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	116955	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	118481	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	123763	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	118147	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348723	S	115	94
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	115786	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348070	S	91	74

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347397	S	129	106
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	115946	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	116262	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	119550	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	119168	N	0	0
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350334	S	880	700
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	350338	S	300	225

DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
13390000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.13, meta_modificada:838.13}}	2
101810	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.39, meta_modificada:1476.39}}	2
2302	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.04, meta_modificada:2231.04}}	1
514	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.61, meta_modificada:601.61}}	1
514	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.61, meta_modificada:501.61}}	1
60000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}	2
408	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
1200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1
850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}	1
166	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1
373	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}	1
65	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1
296	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1
220	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1
75	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.18}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.16, meta_modificada:557.16}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:754.0, meta_modificada:754.0}}	1
18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:390.0}}	1
28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.96, meta_modificada:400.96}}	1
75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:685.0}}	1
61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:556.3}}	1
100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8872.1, meta_modificada:8872.1}}	2
56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.93, meta_modificada:1155.93}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.68, meta_modificada:337.68}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.04, meta_modificada:186.04}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.53, meta_modificada:469.53}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.66, meta_modificada:110.66}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.86, meta_modificada:268.86}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

4585	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.92}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.37, meta_modificada:193.37}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.36, meta_modificada:130.36}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.67, meta_modificada:156.67}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, meta_modificada:164.5}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1
230	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.5, meta_modificada:240.5}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.61, meta_modificada:382.61}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.3, meta_modificada:206.3}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1114.0, meta_modificada:1114.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1
200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.15, meta_modificada:266.15}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.6}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.81, meta_modificada:56.81}}	1
30	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.76, meta_modificada:256.76}}	1
5360	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.45, meta_modificada:375.45}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.59, meta_modificada:138.59}}	1

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.8}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.9, meta_modificada:149.9}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.83, meta_modificada:183.83}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.27, meta_modificada:319.27}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.18, meta_modificada:231.18}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:395.11}}	1
233	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.64}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1
270	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
225	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1
125	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}	1
230	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}	1
187	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1
275	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}	1
225	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}}	1
140	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1
150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
270	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
109	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1
290	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}}	1
125	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1
210	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8982.0, meta_modificada:8982.0}}	1
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1

DETALLE_PROYECTO

GEOREFERENCIAS

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, Mexico, lon:-96.22890472, lat:18.11355022}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Benito Juárez, Oaxaca, Mexico, lon:-96.23577118, lat:18.11648697}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Benito Juárez 534, La Piragua, 68310 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.13367558, lat:18.08683168}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Jesús Carranza 2, Los Angeles, 68370 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.13414764, lat:18.0881371}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Papaloapan, Oax., Mexico, lon:-96.09312057, lat:18.16201051}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.11492157, lat:18.14161049}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Papaloapan, Oax., México, lon:-96.11275434, lat:18.14432248}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:Benito Juárez, Oaxaca, Mexico, lon:-95.91888428, lat:17.81145609}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:1O. de Mayo, Agua Fría Piedra del Sol, Oax., Mexico, lon:-95.92858315, lat:17.81276355}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:318, direccion:Avenida, 5 de Mayo, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Mexico, lon:-96.11848354, lat:18.0812631}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Mexico, lon:-96.1043644, lat:18.08058996}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ISIDRO LAS PINAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PINAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE POR LA CARRETERA FEDERAL CD. ALEMÁN-SAYULA EN EL PRIMER ACCESO SE, lon:-96.05282533, lat:18.12074801}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CONTINUACION RIO SAN VICENTE CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT EL NANCHE, 68360SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y PASAJE PREDIO NAYO AHUJA, CALLE RIO XOCHIAPA EL POZO SE UBICA EN PREDIO DE NAY, lon:-96.15923735, lat:18.08995489}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA ACUYO-ZACATE COLORADO FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AMAPOLAS, DEL BOULEVARD BICENTENARIO SE ACCEDE A LA C, lon:-96.14004046, lat:18.10934277}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO RODEO-LA REFORMA SE ACCEDE POR LA CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES HASTA LA AVENIDA IN, lon:-96.07986835, lat:17.96192116}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:TERRACERIA TRAMO ARROYO ZUZULE - ALTAMIRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 300 EJIDO ALTAMIRA, 68440 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, A 850 METROS DE ARROYO ZUZULE HACIA ALTAMIRA SE UBICA EL INICIO DEL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR HASTA LA C, lon:-95.98846024, lat:18.04516156}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CENTRAL DE MAQUINARIA - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 300 COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ULISES RUIZ ORTIZ Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, PAS, lon:-96.15663361, lat:18.02737822}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:TERRACERIA TRAMO EL PORVENIR - FRANCISCO T MADERO LOS CERRITOS RIO TONTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 300 RANCHERIA FRANCISCO T MADERO LOS CERRITOS RIO TONTO, 68442 FRANCISCO T. MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, DE , lon:-96.22642426, lat:18.17807906}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIEDRA QUEMADA, 68444 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENTRA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE LAZARO CARD, lon:-96.1825481, lat:18.03626805}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SILVERIO LA ARROCERA, 68323 SILVERIO LA ARROCERA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN Y , LA COLONIA SE UBICA EN KM 4.5 SOBRE MARGEN DERECHA DE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPA, lon:-96.10956121, lat:18.0722991}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEIBA, CALLE CEIBA POR LA CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO SE ACCEDE A LA AV PALMA REAL HASTA LA CALLE CEDROS SE CONTINUA H, lon:-96.17375549, lat:18.07114515}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA SOLEDAD, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANAVERAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES A 1.4 KMS SE ACCEDE SOBRE LA DERECHA A LA CALLE CAÑAVERAL, lon:-96.15376901, lat:18.02884986}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL OBISPO - COCA DE COAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 750 RANCHERIA BOCA DE COAPA, 68447 EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A UN PROMEDIO DE 750 METROS P, lon:-96.01343675, lat:18.02390033}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA AMAPA - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 0 RANCHERIA SANTA MARIA AMAPA, 68445 SANTA MARIA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, POR TERRACERIA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD Y EN LA TERCER CALLE SE DOBLA A LA IZ, lon:-96.28774902, lat:18.28952634}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 56 INTERIOR SN EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE 5 DE MAYO SE ACCEDE POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 56 EL PUNTO DE REFERE, lon:-96.20023709, lat:18.01960072}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE LOMAS DE LOS CEDROS DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PLAYA VICENTE A LA ALTURA, lon:-96.00288022, lat:17.9212743}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GRAJALES COLONIA 5 DE MAYO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC Y CALLE LAS FLORES, CALLE TRES DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC A 100 MTS ANTES DE LA GUARDERÍA D, lon:-96.1443084, lat:18.08912375}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NINOS HEROES INTERIOR SIN COLONIA DEL CARMEN, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y , POR BULEVAR ANTONINO FERNANDEZ LLEGA A COLONIA DEL CARMEN A LA ALTURA DE GASOLINERA GILGA DOBLA A L, lon:-96.14743163, lat:18.06537506}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HONDURAS, CALLE GUELATAO PASANDO EL PUENTE SOBRE EL RIO PAPALOAPAN SE ACCEDE A LA AV. REPUBLICA HASTA , lon:-96.1345335, lat:18.07722878}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CONTINUACION EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ACCEDE POR LA AV. PRINCIPA, lon:-96.23916589, lat:18.118248}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTEPEC-CAMELIA ROJA - MACIN CHICO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 580 EJIDO MACIN CHICO, 68444 MACIN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA TUXTEPEC-CAMELIA ROJA A LA ALTURA DEL PA, lon:-96.24844304, lat:18.06457078}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS,CALLE AMAPOLAS ENTRE TORRES Y GIRASOLES COL. ROSALIA EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-96.15017707, lat:18.08261339}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS,CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-96.15039165, lat:18.08181787}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO T MADERO COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE FRANCISCO T MADERO, DEL CRUCERO JARDINES DEL ARROYO SE TOMA EL CAMINO A LOMA ALTA SE ACCEDE POR L, lon:-96.17199328, lat:18.08133587}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LOS MANGUITOS, 68322 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CONTINUACION AVENIDA MEXICO FINCA LAS MARIPOSAS, DE LA CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA EN EL PUNTO DE 4 CAMINOS SE ACCEDE , lon:-96.12352969, lat:18.07903122}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3, El Diamante, 68375 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1356926, lat:18.10849236}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Al Porvenir 2, Oaxaca, México, lon:-96.13586426, lat:18.12464435}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AMAPOLAS,CALLE JACARANDAS ENTRE GIRASOLES Y AMAPOLAS COL. ROSALIA EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-96.14894372, lat:18.0820142}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:AVENIDA GABINO ABREGO O NINOS HEROES EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CRISTOBAL COLON, CONTINUACION AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR CAMINO PRINCI, lon:-96.21667787, lat:18.15635885}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN IDELFONSO COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y PASAJE RIO PAPALOAPAN, CONTINUACION REFORMA POR EL BOULEVARD BENITO JUAREZ DELANTE DE CLÍNICA , lon:-96.13845259, lat:18.08141981}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CONTINUACION CALLE 21 DE MARZO COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ACCEDE POR LA AV. NARCISO MENDOZA A LA ALTURA DEL TANQUE EL, lon:-96.14865035, lat:18.05519395}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LOMA BONITA-MIXTAN Y CALLE LIMITE DE POBLADO, CALLE MORELOS DEL CAMINO LOMA BONITA-MIXTAN FRENTE A PLANTEL EDUCATIVO Y TEMPLO S, lon:-95.87405441, lat:17.84556942}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LA FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ SE ACCEDE POR AV. IGNACIO ALLENDE Y ANTES DEL RECLUSORIO , lon:-96.13720661, lat:18.06098906}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:PROLONGACION ALDAMA EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROLONGACION ALDAMA, PROLONGACION EMILIANO ZAPATA SE INGRESA POR LA CALLE PRINCI, lon:-96.23948775, lat:18.11583133}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, CALLE JAVIER MINA SE ENTRA POR EL MURO BOULEVARD , lon:-96.11797975, lat:18.08116712}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:PROLONGACION CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, DEL CAMINO CONALEP-SANTA URSULA SE ACCEDE A LA CALLE PRINCIPAL BUGAMBIL, lon:-96.19649273, lat:18.01986598}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LOMA ALTA COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A OJITLAN Y CALLE ORO, CALLE PRIMERA PRIVADA LA ESPUELA SE TOMA EL CAMINO A LOMA ALTA HASTA LLEGAR AL PUNT, lon:-96.15496564, lat:18.08511337}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO, CALLE CALLE 3 SE ENTRA POR EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-96.14903382, lat:18.05831367}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA 5 DE FEBRERO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS CORRO Y CALLE CIRIGO, CALLE JAZMINEZ SE TOMA EL BOULEVARD BICENTENARIO SE DOBLA A MANO IZQUIERDA EN LA CAL, lon:-96.13539028, lat:18.10643929}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO FRACCIONAMIENTO MODELO, 68326 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, DE LA CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL JIMBAL Y 60 MTS A, lon:-96.10849768, lat:18.05850399}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 6 COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 8 SE TOMA EL CAMINO A TACOTENO SE DOBLA A MANO IZQUIERDA EN LA C, lon:-96.1585079, lat:18.09854491}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE 3 RUMBO A TERRENOS DE CULTIVO RANCHERIA PASO RINCON, 68445 PASO RINCON, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TORTILLERIA SUSANA Y CALLE LIMITES DE TERRENOS, SE ACCEDE POR CALLE PEDRO TORRES HASTA ESQUINA CON TIENDA , lon:-96.28897456, lat:18.2654595}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA HIDALGO, 68313SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BONFIL Y BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR EL BOULEVARD FCO. FERNANDEZ ARTEAGA ESQUINA CON HOT, lon:-96.11538157, lat:18.09120578}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:AVENIDA PRICIPAL CAMINO ARROYO LIMON-BUENA VISTA GALLARDO EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO POR CENTRO DE SALUD Y CALLE TRES POR JARDIN DE NINOS Y CAPILLA, SE ACCED, lon:-95.95951122, lat:17.95989008}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS SABINOS, CALLE SAN ANTONIO SE ENTRA POR EL CAMINO A TACOTENO SE DOBLA A MANO DERECHA EN LA C, lon:-96.15257701, lat:18.09473989}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE TLATELOLCO EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A TUXTEPEC Y PRIVADA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA A LOMA BONITA SE GIRA A MANO IZQUIERDA HAST, lon:-96.10367427, lat:18.09022756}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MADEROS UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 Y CALLE PAPELEROS, CALLE 17 TOMAMOS EL BOULEVARD TUXTEPEC-CD ALEMAN DOBLAMOS A M, lon:-96.13215358, lat:18.09713577}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA URSULA, 68444 SANTA URSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NINOS HEROES SE ENTRA POR LA CALZADA FRANCISCO VILLA SE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-96.23471975, lat:18.00695562}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AZARES COLONIA LAS FLORES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE AZUCENAS, CALLE TECNOLOGICO SE ENTRA POR LA CALLE VICTOR BRAVO AHUJA PASANDO EL PRIMER TOP, lon:-96.14585432, lat:18.09009925}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUITO LOS CEDROS CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT BENITO JUAREZ, 68325SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE CAMELIAS, DEL CAMINO A MATA DE CANA QUE CRUZA LA UNIDAD HABITACIONAL SE ACCEDE SOB, lon:-96.12213939, lat:18.0516745}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OBRERA BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 18 DE ENERO SE ENTRA POR LA CARRETERA BENITO JU, lon:-96.1694285, lat:18.01705851}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LOMA ALTA Y CARRETERA A OJITLAN, CALLE PLATINO SE ENTRA POR LA CARRETERA A LOMA ALTA SE DOBLA A MANO DERECHA EN L, lon:-96.15729491, lat:18.08475821}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 12 DE JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CAMINO A MATA DE CAÑA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUESTRA EN , lon:-96.14484362, lat:18.04868664}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPORALES COLONIA EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CAPORALES Y CALLE EL YUGO, CALLE ENRIQUE BEUOREGARD DEL BOULEVARD BICENTENARIO A LA ALTURA, lon:-96.13923311, lat:18.10488645}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LA ROSALIA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AMAPOLAS, AVENIDA MERIDA POR LA AVENIDA MERIDA A 450 MTS DELANTE DE LA CLINICA ISSSTE SE ACCEDE , lon:-96.14813805, lat:18.08162664}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL COLONIA , 68350SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LOMA ALTA Y, SOBRE CAMINO A LOMA ALTA A 100 MTS DELANTE DE ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON DE LA COLONIA EL BOSQUE FRENTE A LA DESVIACIÓN A, lon:-96.16528508, lat:18.08175496}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL RINCON FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS DE TUXTEPEC, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION LOMAS DEL RINCÓN LIMITE FRACCIONAMIENTO Y BOULEVARD LOMA BONITA, POR EL CAMINO , lon:-96.11723766, lat:18.05322906}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA EL DIAMANTE, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TULIPANES, CALLE 5 PASANDO EL BOULEVARD BICENTENARIO 2 DE SEPTIEMBRE SE , lon:-96.13589188, lat:18.10739258}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA JIMENEZ COLONIA MARIA EUGENIA, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ELISEO JIMENEZ RUIZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ POR EL BOULEVARD PL, lon:-96.1370793, lat:18.08858986}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A CASA DE SALUD E IGLESIA RANCHERIA AMAPA, 68445AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LAS PILAS A PASO RINCON Y, DE LA CARRETERA TEMASCAL-LA GRANJA EN EL PUNTO DE LAS PILAS SE ACCEDE EL CAMINO LAS PILAS A PASO RINCON S, lon:-96.29556642, lat:18.30709554}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA SANTA FE, 68310SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, CALLE MIGUEL HIDALGO POR EL MURO BOULEVARD SE ACCEDE A LA CALLE IGNACIO L, lon:-96.11629486, lat:18.09291476}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO FUENTE VILLA, 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANTO DEL GALLO Y CALLE EL CAMPESINO, CALLE LA VICTORIA SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL CUAHUTEMOC SE PASA EL CAMPO DEPORTI, lon:-96.03542158, lat:18.0762766}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO BUENA VISTA GALLARDO - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 700 EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD SE TOMA LA BRECHA RUMBO A L, lon:-95.98630805, lat:17.98321251}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES - CARRETERA LA REFORMA-PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 000 + 450 EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PALO, lon:-96.04124947, lat:17.94320967}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LAZARO CARDENAS SE TOMA LA CARRETRA SAYULA DE ALEMAN T, lon:-96.00144275, lat:18.11331862}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA CORREGIDORA COLONIA EXNORMAL, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE MANUEL HERNANDEZ SE ENTRA POR EL BOULEVARD FRANCISCO , lon:-96.10931146, lat:18.08625858}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CERRADA REAL LAS LIMAS FRACCIONAMIENTO REAL LAS LIMAS, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ Y , SE ACCEDE POR EL BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ A LA ALTURA DEL PUENTE, lon:-96.1339528, lat:18.07620503}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE CAMINO ACUYO-EL PORVENIR EJIDO LOS MANGALES LA ESTOPA, 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LOS CARRILES, CALLE LOS CARRILES LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN SOBRE EL CA, lon:-96.21108775, lat:18.16248844}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CARRETERA TUXTEPEC-PLAYA VICENTE A LA AL, lon:-95.93292041, lat:17.83844225}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO LOS MOCHIS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE INGENIO LA LIBERTAD SE ENTRA POR LA C, lon:-96.14623367, lat:18.051922}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA OAXACA, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLEJON UNO DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ A LA ALTURA DEL ME, lon:-96.13950402, lat:18.08467356}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES COLONIA LA LORENA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO Y CALLE AMAPOLAS, CALLE MERIDA EL POZO SE UBICA ATRÁS DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE A 350 , lon:-96.15241885, lat:18.08311058}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO COLONIA TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A CUADRAS DEL PARQUE JUAREZ SOBRE , lon:-96.11600518, lat:18.08079287}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL PARAISO ZACATAL, 68447 EL PARAISO ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ESCONDIDA Y PASAJE PREDIOS DE CULTIVO, SE ACCEDE POR TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BETHANIA SE LLEGA A LA CALLE PRINCIPAL LI, lon:-96.02648567, lat:17.90251008}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE TUXTEPEC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA POR LA AV. I. ALLENDE 100 MTS , lon:-96.13875424, lat:18.05869145}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.10795395, lat:18.05631341}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA VERACRUZ-OAXACA EJIDO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTUARIO PAPALOAPAN 5 DE FEBRERO Y CALLE RIO DE LA PLATA, DE LA CARRETERA SANTUARIO-PAPALOAP, lon:-96.08144685, lat:18.14858851}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA LA FORTALEZA, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, CALLE 18 DE MARZO SE ACCEDE POR AV. PALMA REAL DE LA COL SIGLO XXI Y 100 MTS ANTES DE SALÓN, lon:-96.16997123, lat:18.07233766}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE JESUS HIPOLITO LOYO COLONIA COL. ROSALINDA, 68300 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA COLONIA C. GUADALUPE VICTORIA C. BENITO JUAREZ, C. VICENTE SUÁREZ Y C. MIGUEL HIDALGO, lon:-96.17480747, lat:18.0647179}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ACCEDE POR CARRETERA TUXTE, lon:-96.25567453, lat:18.00514773}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE BARRIENTOS EJIDO AGUA FRIA, 68440 AGUA FRIA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LUIS PIZARRO PIMIENTEL, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TUXTEPEC-AGUA FRIA SE ACCEDE POR , lon:-96.08508782, lat:18.11047524}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN Y CALLE NIÑOS HEROES, A LA ALTURA DEL KM 4 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TUXTEPEC-AGUA F, lon:-96.11063488, lat:18.07134986}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA BUENA VISTA RIO TONTO, 68443 BUENAVISTA RIO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CAMINO TUXTEPEC-ZACATE COLORADO A LA , lon:-96.18841993, lat:18.13074591}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PROLONGACION CAMINO A CERRO FLORES COLONIA COLONIA LAS MARAVILLAS, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CERRO FLORES Y , A PARTIR DEL FRACC. PAPALOAPAN SE INICIA LOS TRABAJOS DE LA OBRA , lon:-96.13093168, lat:18.04098659}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN Y CONTINUACION TECNOLOGICO, DE LA CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN SE ACCEDE SOBRE DERECHA A LA AVENIDA , lon:-96.10325196, lat:18.0895874}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TECOTENO EL TULAR, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A EL PORVENIR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DE LA AGENCIA DE POLICIA POR EL PORVENIR SE ACCEDE POR CAMINO , lon:-96.20992676, lat:18.14226468}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PIO V BECERRA, 68300 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA COLONIA PIO V BECERRA BALLESTEROS, lon:-96.1692096, lat:18.03939029}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:313, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA COLONIA LA NUEVA REVOLUCION, 68446 LA NUEVA REVOLUCION, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA COLONIA SE UBICA A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARR, lon:-96.09899511, lat:18.10932971}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LOMA BONITA-MIXTAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE ACCEDE POR LA CARRETERA MIXTAN-LOMA BONITA HASTA LLEG, lon:-95.89226977, lat:17.84029963}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AGUA FRIA-SANTA CATARINA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FUNDACION 1967 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE INGRESA POR TERRACERIA QUE SE CONECTA A LA CARRETERA , lon:-96.06032177, lat:18.0962963}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ARROYO LIMON, 68446 ARROYO LIMON, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE INGRESA POR LA AV. INDEPENDENCIA Y DOS CUADRAS ANTES DE LA ESCUEL, lon:-95.96290108, lat:17.90332418}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO ZUZULE, 68300 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE MAYO SE COLOCA MARCADOR CENTRAL EN ESQUINA DE CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO Y SE UBICAN 2 PUNTOS MÁS , lon:-96.00954402, lat:18.05100284}}

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS REBOLLEDO COLONIA COLONIA REBOLLEDO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A TACOTENO EL TULAR Y CONTINUACION AV. CARLOS REBOLLEDO, A 500 MTS DELANTE DE LA COLONIA EL PROGR, lon:-96.15687508, lat:18.10179639}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":117, \"direccion\":\"CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO T MADERO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE, lon:-95.91961286, lat:17.89133486}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":150, \"direccion\":\"AVENIDA ALFREDO AHUJA PEREZ EJIDO FRANCISCO T MADERO LOS CERRITOS, 68300 FRANCISCO T. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, POR CARRI. FED. TUXTEPEC A OJITLAN SE TOMA LA DESVIACION DE CRUCERO CAÑAVERAL A MANO DERECHA SE CONTINUA H, lon:-96.21080913, lat:18.13612802}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":1, \"direccion\":\"CALLE LIBERTAD COLONIA EL ROSARIO, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LIBERTAD CON SOLIDARIDAD ABARCANDO CALLE SIN NOMBRE Y, lon:-96.12725223, lat:18.07749089}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":1, \"direccion\":\"CALLE 8 ORIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ACCEDE POR LA AV. MARGARITA DE GORTARI DE LA COL. EL PROGRESO HAST, lon:-96.16115948, lat:18.0992092}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":50, \"direccion\":\"CALLE ROBERTO LOPEZ MOLINA EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA TUXTEPEC TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN POR EL PUENTE VEHICULAR SE TOMA LA AV. EMILIANO ZAPA, lon:-96.10523245, lat:18.09614918}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":1, \"direccion\":\"CIUDAD , 00000 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE CONSTRUIRAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LAS AGEB S DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ASÍ COMO L, lon:-96.13750768, lat:18.0596601}}

{\"geo1\": {\"cve_municipio\":184, \"localidad\":1, \"direccion\":\"CIUDAD , 00000 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE CONSTRUIRAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LAS AGEB S DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ASÍ COMO LO, lon:-96.13803663, lat:18.05921792}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
12-10-2018	30-11-2018	1732183.41	1732183.41	1732183.41	1732183.41	1732183.41
26-09-2018	24-11-2018	3498559.47	3498559.47	3498559.47	3498559.47	3498559.47
31-07-2018	28-09-2018	3037749.18	3037749.18	3037749.18	3037749.18	3037749.18
28-07-2018	25-09-2018	1394716.43	1394716.43	1394716.43	1394716.43	1394716.43
28-07-2018	25-09-2018	1396213.27	1396213.27	1396213.27	1396213.27	1396213.27
12-10-2018	30-11-2018	1495723.75	1495723.75	1495723.75	1495723.75	1495723.75
14-06-2018	13-07-2018	295049.75	295049.75	295049.75	295049.75	295049.75
16-07-2018	14-08-2018	1712198.88	1712198.88	1712198.88	1712198.88	1712198.88
29-10-2018	12-12-2018	1627123.73	1627123.73	1627123.73	1627123.73	1627123.73
14-06-2018	13-07-2018	396134.32	396134.32	396134.32	396134.32	396134.32
09-05-2018	07-06-2018	771517.54	771517.54	771517.54	771517.54	771517.54
19-06-2018	17-08-2018	2499271.25	2499271.25	2499271.25	2499271.25	2499271.25
09-05-2018	07-06-2018	767748.04	767748.04	767748.04	767748.04	767748.04
25-10-2018	08-12-2018	563245.41	563245.41	563245.41	563245.41	563245.41
06-06-2018	04-08-2018	628736.03	628736.03	628736.03	628736.03	628736.03
20-06-2018	02-09-2018	1350445.17	1350445.17	1350445.17	1350445.17	1350445.17
06-06-2018	04-08-2018	873179.66	873179.66	873179.66	873179.66	873179.66
17-05-2018	13-07-2018	699102.23	699102.23	699102.23	699102.23	699102.23
09-05-2018	07-06-2018	697236.29	697236.29	697236.29	697236.29	697236.29
03-09-2018	31-10-2018	2148390	2148390	2148390	2148390	2148390
16-11-2018	15-12-2018	49999.56	49999.56	49999.56	49999.56	49999.56
03-09-2018	31-10-2018	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000
16-04-2018	30-04-2018	15000	15000	15000	15000	15000
03-09-2018	31-10-2018	446600	446600	446600	446600	446600
08-10-2018	06-12-2018	998008.11	998008.11	998008.11	998008.11	998008.11

08-10-2018	06-12-2018	1079789.53	1079789.53	1079789.53	1079789.53	1079789.53
04-06-2018	18-07-2018	1375920.74	1375920.74	1375920.74	1375920.74	1375920.74
27-06-2018	10-08-2018	653042.22	653042.22	653042.22	653042.22	653042.22
24-10-2018	07-12-2018	834270.05	834270.05	834270.05	834270.05	834270.05
10-10-2018	23-11-2018	4695138.51	4695138.51	4695138.51	4695138.51	4695138.51
30-07-2018	06-08-2018	678702.72	678702.72	678702.72	678702.72	678702.72
06-08-2018	29-09-2018	977845.72	977845.72	977845.72	977845.72	977845.72
21-06-2018	19-08-2018	848749.68	848749.68	848749.68	848749.68	848749.68
21-06-2018	19-08-2018	549800.26	549800.26	549800.26	549800.26	549800.26
04-06-2018	01-09-2018	8069600.55	8069600.55	8069600.55	8069600.55	8069600.55
30-07-2018	06-08-2018	954562.58	954562.58	954562.58	954562.58	954562.58
26-10-2018	09-12-2018	1009298.58	1009298.58	1009298.58	1009298.58	1009298.58
29-06-2018	12-08-2018	872109.1	872109.1	872109.1	872109.1	872109.1
23-10-2018	15-12-2018	2456681.15	2456681.15	2456681.15	2456681.15	2456681.15
31-10-2018	14-12-2018	1680629.97	1680629.97	1680629.97	1680629.97	1680629.97
26-10-2018	09-12-2018	1137344.02	1137344.02	1137344.02	1137344.02	1137344.02
22-10-2018	20-11-2018	318762.76	318762.76	318762.76	318762.76	318762.76
15-10-2018	13-12-2018	1050413.81	1050413.81	1050413.81	1050413.81	1050413.81
30-10-2018	13-12-2018	833567.75	833567.75	833567.75	833567.75	833567.75
29-10-2018	15-12-2018	2909747.47	2909747.47	2909747.47	2909747.47	2909747.47
15-10-2018	28-11-2018	818879.11	818879.11	818879.11	818879.11	818879.11
17-10-2018	30-11-2018	781514.4	781514.4	781514.4	781514.4	781514.4
06-07-2018	03-09-2018	709432.38	709432.38	709432.38	709432.38	709432.38
29-10-2018	14-12-2018	934438.92	934438.92	934438.92	934438.92	934438.92
22-10-2018	05-12-2018	1401535.75	1401535.75	1401535.75	1401535.75	1401535.75

18-06-2018	01-08-2018	2819491.41	2819491.41	2819491.41	2819491.41	2819491.41
26-10-2018	14-12-2018	1599294.67	1599294.67	1599294.67	1599294.67	1599294.67
31-10-2018	14-12-2018	1018617.85	1018617.85	1018617.85	1018617.85	1018617.85
22-10-2018	20-11-2018	659089.76	659089.76	659089.76	659089.76	659089.76
29-10-2018	12-12-2018	570990.07	570990.07	570990.07	570990.07	570990.07
17-10-2018	30-11-2018	1150392.04	1150392.04	1150392.04	1150392.04	1150392.04
19-10-2018	02-12-2018	910347.48	910347.48	910347.48	910347.48	910347.48
02-07-2018	30-08-2018	993624.25	993624.25	993624.25	993624.25	993624.25
29-10-2018	15-12-2018	906646.6	906646.6	906646.6	906646.6	906646.6
29-10-2018	22-12-2018	1121117.37	1121117.37	1121117.37	1121117.37	1121117.37
29-10-2018	15-12-2018	1029682.53	1029682.53	1029682.53	1029682.53	1029682.53
15-10-2018	28-11-2018	861783.05	861783.05	861783.05	861783.05	861783.05
06-08-2018	19-09-2018	892976.61	892976.61	892976.61	892976.61	892976.61
06-07-2018	18-08-2018	751525.59	751525.59	751525.59	751525.59	751525.59
31-10-2018	14-12-2018	1640950.34	1640950.34	1640950.34	1640950.34	1640950.34
19-10-2018	02-12-2018	779611.44	779611.44	779611.44	779611.44	779611.44
25-06-2018	23-08-2018	943584.76	943584.76	943584.76	943584.76	943584.76
17-07-2018	14-09-2018	850750.07	850750.07	850750.07	850750.07	850750.07
16-07-2018	14-08-2018	1349186	1349186	1349186	1349186	1349186
29-10-2018	12-12-2018	714640.26	714640.26	714640.26	714640.26	714640.26
26-10-2018	14-12-2018	1598779.67	1598779.67	1598779.67	1598779.67	1598779.67
22-10-2018	05-11-2018	310603.57	310603.57	310603.57	310603.57	310603.57
26-10-2018	09-12-2018	1153837.29	1153837.29	1153837.29	1153837.29	1153837.29
29-11-2018	15-12-2018	973981.76	973981.76	973981.76	973981.76	973981.76

31-10-2018	14-12-2018	1322627.36	1322627.36	1322627.36	1322627.36	1322627.36
30-10-2018	13-12-2018	988727.77	988727.77	988727.77	988727.77	988727.77
29-10-2018	12-12-2018	913750.68	913750.68	913750.68	913750.68	913750.68
29-10-2018	15-12-2018	1175953.69	1175953.69	1175953.69	1175953.69	1175953.69
15-10-2018	13-12-2018	698797.03	698797.03	698797.03	698797.03	698797.03
19-10-2018	02-12-2018	2885915.12	2885915.12	2885915.12	2885915.12	2885915.12
16-07-2018	14-08-2018	646746.01	646746.01	646746.01	646746.01	646746.01
26-07-2018	23-10-2018	1202769.14	1202769.14	1202769.14	1202769.14	1202769.14
22-10-2018	05-12-2018	979360.21	979360.21	979360.21	979360.21	979360.21
14-06-2018	12-08-2018	1222568.58	1222568.58	1222568.58	1222568.58	1222568.58
22-10-2018	05-12-2018	1078992.65	1078992.65	1078992.65	1078992.65	1078992.65
15-10-2018	28-11-2018	821023.87	821023.87	821023.87	821023.87	821023.87
11-06-2018	09-08-2018	1238834.45	1238834.45	1238834.45	1238834.45	1238834.45
18-06-2018	16-08-2018	1021476.65	1021476.65	1021476.65	1021476.65	1021476.65
04-06-2018	17-08-2018	985957.34	985957.34	985957.34	985957.34	985957.34
06-06-2018	19-08-2018	665799.83	665799.83	665799.83	665799.83	665799.83
15-10-2018	28-11-2018	983719.43	983719.43	983719.43	983719.43	983719.43
22-10-2018	05-12-2018	1087605.61	1087605.61	1087605.61	1087605.61	1087605.61
03-09-2018	01-11-2018	1418872.04	1418872.04	1418872.04	1418872.04	1418872.04
29-10-2018	12-12-2018	1349347.65	1349347.65	1349347.65	1349347.65	1349347.65
13-06-2018	11-08-2018	1015051.64	1015051.64	1015051.64	1015051.64	1015051.64
05-06-2018	18-08-2018	1171244.87	1171244.87	1171244.87	1171244.87	1171244.87
19-06-2018	16-08-2018	758585.36	758585.36	758585.36	758585.36	758585.36
04-06-2018	17-08-2018	1105672.47	1105672.47	1105672.47	1105672.47	1105672.47
29-10-2018	12-12-2018	1581878.06	1581878.06	1581878.06	1581878.06	1581878.06
14-06-2018	12-08-2018	1442706.98	1442706.98	1442706.98	1442706.98	1442706.98
22-10-2018	05-12-2018	892860.35	892860.35	892860.35	892860.35	892860.35

15-10-2018	28-11-2018	1148571.67	1148571.67	1148571.67	1148571.67	1148571.67
13-06-2018	11-08-2018	1450190.25	1450190.25	1450190.25	1450190.25	1450190.25
13-06-2018	11-08-2018	1110730.1	1110730.1	1110730.1	1110730.1	1110730.1
06-06-2018	04-08-2018	486443.71	486443.71	486443.71	486443.71	486443.71
05-06-2018	18-08-2018	898292.23	898292.23	898292.23	898292.23	898292.23
26-10-2018	19-12-2018	3254828.9	3254828.9	3254828.9	3254828.9	3254828.9
25-10-2018	18-12-2018	1339614.95	1339614.95	1339614.95	1339614.95	1339614.95

AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-RG23-PR-004/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1732183.41, importe_modificado:1732183.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.13}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-RG23-PR-002/2018, contratista:JOSE ANTONIO PEREZ ARÉCHIGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3498559.47, importe_modificado:3498559.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.39}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-RG23-PR-001/2018, contratista:JOSE ANTONIO PEREZ ARÉCHIGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3037749.18, importe_modificado:3037749.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.04}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FFI-002/2018, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1394716.43, importe_modificado:1394716.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.61}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FFI-001/2018, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1396213.27, importe_modificado:1396213.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.61}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-RG23-PR-003/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1495723.75, importe_modificado:1495723.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-030/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:295049.75, importe_modificado:295049.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-069/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1719611.0, importe_modificado:1719611.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-091/2018, contratista:ELVIRA MARTINEZ SEBASTIAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1627123.73, importe_modificado:1627123.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-031/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:396134.32, importe_modificado:396134.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-001/2018, contratista:ROSA ISELA LUNA CELAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:771517.54, importe_modificado:771517.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-024/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2499271.25, importe_modificado:2499271.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-002/2018, contratista:ELVIRA MARTINEZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:767748.04, importe_modificado:767748.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.99}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-012/2018, contratista:GENARO GARCIA VELASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:563245.41, importe_modificado:563245.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-011/2018, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:628736.03, importe_modificado:628736.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-032/2018, contratista:ROSA ISELA LUNA CELAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1350445.17, importe_modificado:1350445.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-012/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:873179.66, importe_modificado:873179.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-004/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:699102.23, importe_modificado:699102.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-003/2018, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:697236.29, importe_modificado:697236.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.18}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2148389.6, importe_modificado:2148389.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-GASTOS INDIRECTOS-CA-010/2018, contratista:MARGARITO MARTINEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:49999.56, importe_modificado:49999.56}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/002/2018, contratista:ISMAEL REYES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2018, contratista:LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:446600.0, importe_modificado:446600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-073-2018, contratista:MARCELO MENDEZ VILLAGRAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:998008.11, importe_modificado:998008.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-072/2018, contratista:MANUEL DELFIN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1079789.53, importe_modificado:1079789.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-021/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1375920.74, importe_modificado:1375920.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-038/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:653042.22, importe_modificado:653042.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-087/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES TORRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:834270.05, importe_modificado:834270.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROII-FISMDF-001/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4695138.51, importe_modificado:4695138.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-005/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:678702.72, importe_modificado:678702.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-002/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:977845.72, importe_modificado:977845.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.96}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-033/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:848749.68, importe_modificado:848749.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-035/2018, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:549800.26, importe_modificado:549800.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.3}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8063911.51, importe_modificado:8063911.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8872.1}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-003/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:954562.58, importe_modificado:954562.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-088/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1009298.58, importe_modificado:1009298.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.93}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-039/2018, contratista:ELVIRA MARTINEZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:698805.34, importe_modificado:698805.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-098/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2456681.15, importe_modificado:2456681.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-103/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECUSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1680629.97, importe_modificado:1680629.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-001/2018, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1137344.02, importe_modificado:1137344.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.68}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PRODDER-FISMDF-001/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:318762.76, importe_modificado:318762.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-077/2018, contratista:MONTAJES,CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1050413.81, importe_modificado:1050413.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-107/2018, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:833567.75, importe_modificado:833567.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.04}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-008/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2909747.47, importe_modificado:2909747.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.53}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-076-2018, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:818879.11, importe_modificado:818879.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-082/2018, contratista:XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:781514.4, importe_modificado:781514.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-054/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:709432.38, importe_modificado:709432.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.66}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-016/2018, contratista:IRAIN ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:934438.92, importe_modificado:934438.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.86}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-071-2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECUSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1401535.75, importe_modificado:1401535.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-029/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2819491.41, importe_modificado:2819491.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.92}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-104/2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SERUL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1599294.67, importe_modificado:1599294.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-014/2018, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1018617.88, importe_modificado:1018617.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.37}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-002/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:659089.76, importe_modificado:659089.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.36}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-015/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:570990.07, importe_modificado:570990.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.67}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-083/2018, contratista:ANGEL SHARID CORRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1150392.04, importe_modificado:1150392.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.5}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-085/2018, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:910347.48, importe_modificado:910347.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-041/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:993624.25, importe_modificado:993624.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.5}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-011/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:906646.6, importe_modificado:906646.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-006/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1121117.37, importe_modificado:1121117.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.61}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-005/2018, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1029682.53, importe_modificado:1029682.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.3}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-080/2018, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:861783.05, importe_modificado:861783.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1114.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-063/2018, contratista:TERRACERIA CAES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:755945.66, importe_modificado:755945.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-052/2018, contratista:IRAN ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:751525.59, importe_modificado:751525.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.15}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-100/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1640950.34, importe_modificado:1640950.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-084/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:779611.44, importe_modificado:779611.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-036/2018, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:943584.76, importe_modificado:943584.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.81}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-059/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:850750.07, importe_modificado:850750.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.76}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-068/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-090/2018, contratista:BROOKS & WARD EDICAMEX, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:714640.26, importe_modificado:714640.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-105/2018, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1598779.67, importe_modificado:1598779.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-086/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:310603.57, importe_modificado:310603.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-001/2018, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1137344.02, importe_modificado:1137344.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.45}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-013/2018, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:973981.76, importe_modificado:973981.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.59}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-102/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECUSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1322627.36, importe_modificado:1322627.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-106/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:988727.77, importe_modificado:988727.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.9}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-099/2018, contratista:ISMAEL REYES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:913750.68, importe_modificado:913750.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.83}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-010/2018, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1175953.69, importe_modificado:1175953.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.27}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-079/2018, contratista:JESUS TELESFORO LEON TEJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:698797.03, importe_modificado:698797.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.18}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-PRODDER-FISMDF-002/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARRROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2885915.12, importe_modificado:2885915.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-070/2018, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:646746.01, importe_modificado:646746.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:395.11}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-060/2018, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1202769.14, importe_modificado:1202769.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.64}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-092/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:979360.21, importe_modificado:979360.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-018/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1222568.58, importe_modificado:1222568.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-095/2018, contratista:DISENO DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1078992.65, importe_modificado:1078992.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-081/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:821023.87, importe_modificado:821023.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-023/2018, contratista:TERRACERIA CAES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1238834.45, importe_modificado:1238834.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-028/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1021476.65, importe_modificado:1021476.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-007/2018, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:985957.34, importe_modificado:985957.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-005/2018, contratista:XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:665799.83, importe_modificado:665799.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-074/2018, contratista:TERRACERIA CAES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:983719.43, importe_modificado:983719.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-093/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1087605.61, importe_modificado:1087605.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-066/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1418872.04, importe_modificado:1418872.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-097/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1349347.65, importe_modificado:1349347.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-015/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1015051.64, importe_modificado:1015051.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-008/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1171244.87, importe_modificado:1171244.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-026/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:758585.36, importe_modificado:758585.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-006/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1105672.47, importe_modificado:1105672.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-096/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1581878.06, importe_modificado:1581878.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-017/2018, contratista:DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1442706.98, importe_modificado:1442706.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-094/2018, contratista:DISENO DISENO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:892860.35, importe_modificado:892860.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-075/2018, contratista:TERRACERIA CAES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1148571.67, importe_modificado:1148571.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-014/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1450190.25, importe_modificado:1450190.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-016/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1110730.1, importe_modificado:1110730.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-013/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:486443.71, importe_modificado:486443.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-009/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:898292.23, importe_modificado:898292.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-DDS-001/2018, contratista:CANDIDO JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3254828.9, importe_modificado:3254828.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8982.0}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-DDS-002/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1339614.95, importe_modificado:1339614.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}

FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{1513820/proyecto_INICIO, 1513820/proyecto_PROCESO, 1513820/proyecto_FIN, 1513820/proyecto_INICIO, 1513820/proyecto_PROCESO, 1513820/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1515899/proyecto_INICIO, 1515899/proyecto_PROCESO, 1515899/proyecto_INICIO, 1515899/proyecto_PROCESO, 1515899/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1513883/proyecto_INICIO, 1513883/proyecto_PROCESO, 1513883/proyecto_INICIO, 1513883/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1514287/proyecto_INICIO, 1514287/proyecto_PROCESO, 1514287/proyecto_INICIO, 1514287/proyecto_FIN, 1514287/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1513943/proyecto_INICIO, 1513943/proyecto_PROCESO, 1513943/proyecto_FIN, 1513943/proyecto_PROCESO, 1513943/proyecto_INICIO, 1513943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1513865/proyecto_INICIO, 1513865/proyecto_FIN, 1513865/proyecto_PROCESO, 1513865/proyecto_FIN, 1513865/proyecto_INICIO, 1513865/proyecto_PROCESO, 1513865/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
{1245737/proyecto_INICIO, 1245737/proyecto_PROCESO, 1245737/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1320587/proyecto_INICIO, 1320587/proyecto_FIN, 1320587/proyecto_INICIO, 1320587/proyecto_FIN, 1320587/proyecto_PROCESO, 1320587/proyecto_FIN, 1320587/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{1436245/proyecto_INICIO, 1436245/proyecto_PROCESO, 1436245/proyecto_FIN, 1436245/proyecto_INICIO, 1436245/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1245732/proyecto_INICIO, 1245732/proyecto_PROCESO, 1245732/proyecto_INICIO, 1245732/proyecto_PROCESO, 1245732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_FIN, 1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_FIN, 1245755/proyecto_PROCESO, 1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_PROCESO, 1245755/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246142/proyecto_INICIO, 1246142/proyecto_PROCESO, 1246142/proyecto_INICIO, 1246142/proyecto_PROCESO, 1246142/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246594/proyecto_FIN, 1246594/proyecto_PROCESO, 1246594/proyecto_INICIO, 1246594/proyecto_FIN, 1246594/proyecto_INICIO, 1246594/proyecto_PROCESO, 1246594/proyecto_FIN, 1246594/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{1435142/proyecto_FIN, 1435142/proyecto_PROCESO, 1435142/proyecto_INICIO, 1435142/proyecto_FIN, 1435142/proyecto_PROCESO, 1435142/proyecto_FIN, 1435142/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{1247031/proyecto_INICIO, 1247031/proyecto_PROCESO, 1247031/proyecto_INICIO, 1247031/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246139/proyecto_PROCESO, 1246139/proyecto_INICIO, 1246139/proyecto_PROCESO, 1246139/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246145/proyecto_PROCESO, 1246145/proyecto_INICIO, 1246145/proyecto_PROCESO, 1246145/proyecto_INICIO, 1246145/proyecto_PROCESO, 1246145/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246604/proyecto_INICIO, 1246604/proyecto_PROCESO, 1246604/proyecto_INICIO, 1246604/proyecto_PROCESO, 1246604/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{1246598/proyecto_INICIO, 1246598/proyecto_PROCESO, 1246598/proyecto_FIN, 1246598/proyecto_INICIO, 1246598/proyecto_PROCESO, 1246598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1457637/proyecto_INICIO, 1457637/proyecto_FIN, 1457637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1460250/proyecto_PROCESO, 1460250/proyecto_INICIO, 1460250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436371/proyecto_FIN, 1436371/proyecto_PROCESO, 1436371/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1432799/proyecto_FIN, 1432799/proyecto_INICIO, 1432799/proyecto_FIN, 1432799/proyecto_PROCESO, 1432799/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1457714/proyecto_INICIO, 1457714/proyecto_FIN, 1457714/proyecto_INICIO, 1457714/proyecto_FIN, 1457714/proyecto_PROCESO, 1457714/proyecto_FIN, 1457714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1435381/proyecto_FIN, 1435381/proyecto_INICIO, 1435381/proyecto_FIN, 1435381/proyecto_INICIO, 1435381/proyecto_PROCESO, 1435381/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

{1435415/proyecto_FIN, 1435415/proyecto_INICIO, 1435415/proyecto_PROCESO, 1435415/proyecto_INICIO, 1435415/proyecto_PROCESO, 1435415/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1246147/proyecto_INICIO, 1246147/proyecto_PROCESO, 1246147/proyecto_INICIO, 1246147/proyecto_PROCESO, 1246147/proyecto_INICIO, 1246147/proyecto_PROCESO, 1246147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1318093/proyecto_INICIO, 1318093/proyecto_PROCESO, 1318093/proyecto_INICIO, 1318093/proyecto_PROCESO, 1318093/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436160/proyecto_INICIO, 1436160/proyecto_PROCESO, 1436160/proyecto_FIN, 1436160/proyecto_PROCESO, 1436160/proyecto_FIN, 1436160/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1435987/proyecto_INICIO, 1435987/proyecto_PROCESO, 1435987/proyecto_INICIO, 1435987/proyecto_FIN, 1435987/proyecto_PROCESO, 1435987/proyecto_FIN, 1435987/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1317701/proyecto_PROCESO, 1317701/proyecto_INICIO, 1317701/proyecto_PROCESO, 1317701/proyecto_INICIO, 1317701/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1317631/proyecto_PROCESO, 1317631/proyecto_INICIO, 1317631/proyecto_PROCESO, 1317631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246140/proyecto_INICIO, 1246140/proyecto_PROCESO, 1246140/proyecto_INICIO, 1246140/proyecto_PROCESO, 1246140/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246138/proyecto_INICIO, 1246138/proyecto_PROCESO, 1246138/proyecto_INICIO, 1246138/proyecto_PROCESO, 1246138/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1388457/proyecto_INICIO, 1388457/proyecto_PROCESO, 1388457/proyecto_FIN, 1388457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1317671/proyecto_PROCESO, 1317671/proyecto_INICIO, 1317671/proyecto_PROCESO, 1317671/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436091/proyecto_INICIO, 1436091/proyecto_PROCESO, 1436091/proyecto_FIN, 1436091/proyecto_PROCESO, 1436091/proyecto_FIN, 1436091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1421098/proyecto_FIN, 1421098/proyecto_INICIO, 1421098/proyecto_PROCESO, 1421098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436132/proyecto_INICIO, 1436132/proyecto_PROCESO, 1436132/proyecto_FIN, 1436132/proyecto_PROCESO, 1436132/proyecto_FIN, 1436132/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434763/proyecto_INICIO, 1434763/proyecto_PROCESO, 1434763/proyecto_FIN, 1434763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434724/proyecto_FIN, 1434724/proyecto_PROCESO, 1434724/proyecto_FIN, 1434724/proyecto_PROCESO, 1434724/proyecto_INICIO, 1434724/proyecto_PROCESO, 1434724/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1434622/proyecto_INICIO, 1434622/proyecto_PROCESO, 1434622/proyecto_FIN, 1434622/proyecto_PROCESO, 1434622/proyecto_FIN, 1434622/proyecto_INICIO, 1434622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434259/proyecto_PROCESO, 1434259/proyecto_FIN, 1434259/proyecto_PROCESO, 1434259/proyecto_INICIO, 1434259/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436310/proyecto_INICIO, 1436310/proyecto_PROCESO, 1436310/proyecto_FIN, 1436310/proyecto_PROCESO, 1436310/proyecto_FIN, 1436310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434897/proyecto_INICIO, 1434897/proyecto_PROCESO, 1434897/proyecto_FIN, 1434897/proyecto_PROCESO, 1434897/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434313/proyecto_FIN, 1434313/proyecto_INICIO, 1434313/proyecto_FIN, 1434313/proyecto_PROCESO, 1434313/proyecto_FIN, 1434313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434270/proyecto_FIN, 1434270/proyecto_PROCESO, 1434270/proyecto_FIN, 1434270/proyecto_PROCESO, 1434270/proyecto_INICIO, 1434270/proyecto_PROCESO, 1434270/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1420902/proyecto_INICIO, 1420902/proyecto_PROCESO, 1420902/proyecto_FIN, 1420902/proyecto_PROCESO, 1420902/proyecto_FIN, 1420902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434943/proyecto_INICIO, 1434943/proyecto_PROCESO, 1434943/proyecto_FIN, 1434943/proyecto_PROCESO, 1434943/proyecto_FIN, 1434943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1433423/proyecto_INICIO, 1433423/proyecto_PROCESO, 1433423/proyecto_FIN, 1433423/proyecto_PROCESO, 1433423/proyecto_FIN, 1433423/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

{1323274/proyecto_PROCESO, 1323274/proyecto_INICIO, 1323274/proyecto_FIN, 1323274/proyecto_PROCESO, 1323274/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436231/proyecto_INICIO, 1436231/proyecto_PROCESO, 1436231/proyecto_FIN, 1436231/proyecto_INICIO, 1436231/proyecto_FIN, 1436231/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434995/proyecto_INICIO, 1434995/proyecto_FIN, 1434995/proyecto_PROCESO, 1434995/proyecto_FIN, 1434995/proyecto_PROCESO, 1434995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434972/proyecto_FIN, 1434972/proyecto_PROCESO, 1434972/proyecto_FIN, 1434972/proyecto_INICIO, 1434972/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434754/proyecto_INICIO, 1434754/proyecto_PROCESO, 1434754/proyecto_INICIO, 1434754/proyecto_FIN, 1434754/proyecto_INICIO, 1434754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434380/proyecto_INICIO, 1434380/proyecto_PROCESO, 1434380/proyecto_FIN, 1434380/proyecto_PROCESO, 1434380/proyecto_FIN, 1434380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434123/proyecto_PROCESO, 1434123/proyecto_FIN, 1434123/proyecto_INICIO, 1434123/proyecto_FIN, 1434123/proyecto_INICIO, 1434123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1321835/proyecto_PROCESO, 1321835/proyecto_INICIO, 1321835/proyecto_PROCESO, 1321835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435060/proyecto_INICIO, 1435060/proyecto_FIN, 1435060/proyecto_PROCESO, 1435060/proyecto_INICIO, 1435060/proyecto_PROCESO, 1435060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435042/proyecto_INICIO, 1435042/proyecto_PROCESO, 1435042/proyecto_FIN, 1435042/proyecto_PROCESO, 1435042/proyecto_FIN, 1435042/proyecto_INICIO, 1435042/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434771/proyecto_INICIO, 1434771/proyecto_FIN, 1434771/proyecto_PROCESO, 1434771/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1434752/proyecto_INICIO, 1434752/proyecto_PROCESO, 1434752/proyecto_FIN, 1434752/proyecto_PROCESO, 1434752/proyecto_FIN, 1434752/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1420912/proyecto_INICIO, 1420912/proyecto_PROCESO, 1420912/proyecto_FIN, 1420912/proyecto_PROCESO, 1420912/proyecto_FIN, 1420912/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1318067/proyecto_INICIO, 1318067/proyecto_PROCESO, 1318067/proyecto_INICIO, 1318067/proyecto_PROCESO, 1318067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434688/proyecto_INICIO, 1434688/proyecto_PROCESO, 1434688/proyecto_INICIO, 1434688/proyecto_PROCESO, 1434688/proyecto_FIN, 1434688/proyecto_INICIO, 1434688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434048/proyecto_INICIO, 1434048/proyecto_PROCESO, 1434048/proyecto_INICIO, 1434048/proyecto_PROCESO, 1434048/proyecto_FIN, 1434048/proyecto_INICIO, 1434048/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1420939/proyecto_INICIO, 1420939/proyecto_PROCESO, 1420939/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1322252/proyecto_PROCESO, 1322252/proyecto_INICIO, 1322252/proyecto_PROCESO, 1322252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1320885/proyecto_INICIO, 1320885/proyecto_FIN, 1320885/proyecto_PROCESO, 1320885/proyecto_INICIO, 1320885/proyecto_PROCESO, 1320885/proyecto_FIN, 1320885/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1436300/proyecto_INICIO, 1436300/proyecto_PROCESO, 1436300/proyecto_FIN, 1436300/proyecto_PROCESO, 1436300/proyecto_FIN, 1436300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1436239/proyecto_FIN, 1436239/proyecto_INICIO, 1436239/proyecto_FIN, 1436239/proyecto_PROCESO, 1436239/proyecto_FIN, 1436239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1436223/proyecto_INICIO, 1436223/proyecto_PROCESO, 1436223/proyecto_FIN, 1436223/proyecto_PROCESO, 1436223/proyecto_FIN, 1436223/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434769/proyecto_INICIO, 1434769/proyecto_FIN, 1434769/proyecto_INICIO, 1434769/proyecto_PROCESO, 1434769/proyecto_FIN, 1434769/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434747/proyecto_INICIO, 1434747/proyecto_PROCESO, 1434747/proyecto_FIN, 1434747/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

{1434708/proyecto_INICIO, 1434708/proyecto_PROCESO, 1434708/proyecto_INICIO, 1434708/proyecto_FIN, 1434708/proyecto_INICIO, 1434708/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436250/proyecto_FIN, 1436250/proyecto_INICIO, 1436250/proyecto_PROCESO, 1436250/proyecto_FIN, 1436250/proyecto_PROCESO, 1436250/proyecto_FIN, 1436250/proyecto_INICIO, 1436250/proyecto_PROCESO, 1436250/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1436186/proyecto_INICIO, 1436186/proyecto_PROCESO, 1436186/proyecto_INICIO, 1436186/proyecto_FIN, 1436186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1435158/proyecto_INICIO, 1435158/proyecto_FIN, 1435158/proyecto_INICIO, 1435158/proyecto_PROCESO, 1435158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434706/proyecto_INICIO, 1434706/proyecto_PROCESO, 1434706/proyecto_FIN, 1434706/proyecto_PROCESO, 1434706/proyecto_FIN, 1434706/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1434595/proyecto_INICIO, 1434595/proyecto_PROCESO, 1434595/proyecto_FIN, 1434595/proyecto_INICIO, 1434595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1420770/proyecto_INICIO, 1420770/proyecto_PROCESO, 1420770/proyecto_FIN, 1420770/proyecto_PROCESO, 1420770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1318056/proyecto_INICIO, 1318056/proyecto_PROCESO, 1318056/proyecto_INICIO, 1318056/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435772/proyecto_INICIO, 1435772/proyecto_PROCESO, 1435772/proyecto_FIN, 1435772/proyecto_PROCESO, 1435772/proyecto_FIN, 1435772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1245762/proyecto_INICIO, 1245762/proyecto_PROCESO, 1245762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435966/proyecto_INICIO, 1435966/proyecto_PROCESO, 1435966/proyecto_FIN, 1435966/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1435744/proyecto_INICIO, 1435744/proyecto_PROCESO, 1435744/proyecto_FIN, 1435744/proyecto_PROCESO, 1435744/proyecto_FIN, 1435744/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1247036/proyecto_INICIO, 1247036/proyecto_PROCESO, 1247036/proyecto_INICIO, 1247036/proyecto_PROCESO, 1247036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1247032/proyecto_PROCESO, 1247032/proyecto_INICIO, 1247032/proyecto_PROCESO, 1247032/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246163/proyecto_INICIO, 1246163/proyecto_PROCESO, 1246163/proyecto_INICIO, 1246163/proyecto_PROCESO, 1246163/proyecto_INICIO, 1246163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246146/proyecto_INICIO, 1246146/proyecto_PROCESO, 1246146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1434772/proyecto_INICIO, 1434772/proyecto_PROCESO, 1434772/proyecto_FIN, 1434772/proyecto_PROCESO, 1434772/proyecto_FIN, 1434772/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1435902/proyecto_INICIO, 1435902/proyecto_PROCESO, 1435902/proyecto_INICIO, 1435902/proyecto_FIN, 1435902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{1322861/proyecto_INICIO, 1322861/proyecto_PROCESO, 1322861/proyecto_FIN, 1322861/proyecto_PROCESO, 1322861/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435843/proyecto_INICIO, 1435843/proyecto_PROCESO, 1435843/proyecto_INICIO, 1435843/proyecto_FIN, 1435843/proyecto_INICIO, 1435843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1247035/proyecto_INICIO, 1247035/proyecto_PROCESO, 1247035/proyecto_INICIO, 1247035/proyecto_PROCESO, 1247035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1247033/proyecto_PROCESO, 1247033/proyecto_INICIO, 1247033/proyecto_PROCESO, 1247033/proyecto_INICIO, 1247033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1245750/proyecto_PROCESO, 1245750/proyecto_INICIO, 1245750/proyecto_PROCESO, 1245750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246743/proyecto_INICIO, 1246743/proyecto_PROCESO, 1246743/proyecto_INICIO, 1246743/proyecto_PROCESO, 1246743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435977/proyecto_FIN, 1435977/proyecto_INICIO, 1435977/proyecto_PROCESO, 1435977/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1245758/proyecto_PROCESO, 1245758/proyecto_INICIO, 1245758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1435834/proyecto_INICIO, 1435834/proyecto_PROCESO, 1435834/proyecto_FIN, 1435834/proyecto_PROCESO, 1435834/proyecto_FIN, 1435834/proyecto_INICIO, 1435834/proyecto_PROCESO, 1435834/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

{1435657/proyecto_FIN, 1435657/proyecto_INICIO, 1435657/proyecto_PROCESO, 1435657/proyecto_INICIO, 1435657/proyecto_PROCESO, 1435657/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1247004/proyecto_INICIO, 1247004/proyecto_PROCESO, 1247004/proyecto_INICIO, 1247004/proyecto_PROCESO, 1247004/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246144/proyecto_INICIO, 1246144/proyecto_PROCESO, 1246144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1246141/proyecto_INICIO, 1246141/proyecto_PROCESO, 1246141/proyecto_INICIO, 1246141/proyecto_PROCESO, 1246141/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1245733/proyecto_PROCESO, 1245733/proyecto_INICIO, 1245733/proyecto_PROCESO, 1245733/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{1436311/proyecto_PROCESO, 1436311/proyecto_FIN, 1436311/proyecto_INICIO, 1436311/proyecto_PROCESO, 1436311/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{1436312/proyecto_PROCESO, 1436312/proyecto_FIN, 1436312/proyecto_INICIO, 1436312/proyecto_FIN, 1436312/proyecto_INICIO, 1436312/proyecto_FIN, 1436312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances