

Total: 83

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones										
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance		Anuance	Acum								
OAX00150400609865	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF	Oaxaca	San Juan Bautista	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución															0.00									
OAX13140200350273	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Con Clave 20dnc3226k	184 OP FAFM 001-13	Oaxaca	San Juan Bautista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución																					0.00			
OAX14150300579646	Construccion De Colector General San Antonio-El Progreso	ADICIONAL 004-14 AL CONTRATO 009-14	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución																						0.00		
OAX151502005222519	Ampliacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,768,625	\$1,768,625	\$1,768,625	\$1,765,668	\$1,765,668	\$1,758,057	\$1,758,057	99.40	\$0	Metros lineales	1,030	0.00	100.00								Financiera: obra terminada y requisitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200522750	Construccion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 014-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,029	\$1,097,029	\$1,092,300	\$1,092,300	99.30	\$0	Equipamiento	459	0.00	100.00								Financiera: obra requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200522852	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 005-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,316,402	\$4,316,402	\$4,316,402	\$4,309,902	\$4,309,902	\$1,134,491	\$1,134,491	26.28	\$0	Equipamiento	1,480	0.00	50.00								Financiera: OBRA Y DOCUMENTACION PENDIENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523219	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 007-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,301,001	\$1,301,001	\$1,301,001	\$1,297,106	\$1,297,106	\$1,291,515	\$1,291,515	99.27	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523282	Construccion De Carcamo	184 OP FISMDF 009-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,478,861	\$1,478,861	\$1,472,487	\$1,472,487	99.16	\$0	Equipamiento	610	0.00	100.00								Financiera: obra requisitada y terminada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523331	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Entre Reforma Y Av. 20 De Noviembre	184 OP FISMDF 001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,688,389	\$2,688,389	\$2,688,389	\$2,687,404	\$2,687,404	\$2,675,820	\$2,675,820	99.53	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00								Financiera: obra terminada físicamente y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523352	Ampliacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 002-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,056,876	\$1,056,876	\$1,052,321	\$1,052,321	99.28	\$0	Metros lineales	2,375	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523357	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 004-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,261,179	\$2,261,179	\$2,261,179	\$2,256,619	\$2,256,619	\$2,246,892	\$2,246,892	99.37	\$0	Piezas	806	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523648	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 006-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,295	\$1,939,295	\$1,939,295	\$1,932,201	\$1,932,201	\$1,923,872	\$1,923,872	99.20	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente requisitada y terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200523922	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Av. Roberto Colorado Entre Calle Artega Y Calle Juarez (Col. Santa Fe)	184 OP FISMDF 011-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,223,765	\$3,223,765	\$3,209,869	\$3,209,869	99.38	\$0	Metros lineales	497	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX151502005233052	Ampliacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 10-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,702,009	\$1,720,001	\$1,720,001	\$1,699,280	\$1,699,280	\$1,691,966	\$1,691,966	98.37	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00								Financiera: obra físicamente terminada y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX151502005233070	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 013-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	San Francisco Salsipuedes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,974,600	\$2,974,600	\$2,974,600	\$2,968,393	\$2,976,638	\$2,366,394	\$2,366,394	79.55	\$0	Metros	260	0.00	70.00								Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150300570147	Ampliacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 38-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$847,403	\$847,403	\$843,751	\$843,751	99.26	\$0	Metros lineales	1,175	0.00	100.00								Financiera: obra totalmente terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150300570294	Ampliacion De Drenaje Sanitario	184 OP FISMDF 24-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Camarón Salsipuedes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,851	\$746,851	\$743,632	\$743,632	99.15	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00								Financiera: obra terminada y requisitada completamente / Física: terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150300570344	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	184 OP FISMDF 12-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,943	\$1,097,943	\$1,093,210	\$1,093,210	99.38	\$0	Equipamiento	1,350	0.00	95.00								Financiera: obra terminada y requisitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150300570367	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	184 OP FISMDF 26-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	La Esmalta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$897,531	\$897,531	\$897,531	\$894,547	\$894,547	\$890,691	\$890,691	99.24	\$0	Metros lineales	790	0.00	100.00								Financiera: obra terminada y requisitada / Física: obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150300570377	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF 27-2015	Oaxaca	San Juan Bautista	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$829,901	\$829,901	\$826,324	\$826,324	99.56	\$0	Equipamiento	135	0.00	100.00								Financiera: OBRA TOTAL MENTE TERMINADA Y REQUISITADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 83

Table with columns: Información General del Proyecto, Avance Financiero, Avance Físico, Observaciones. Includes project details like 'Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable' and financial metrics such as 'Presupuesto Modificado' and 'Avance Anual Acum'.

Total: 83

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance	Anuance	Acum			
OAX00150400609865	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OP FISMDF	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														0.00					
OAX15150400612513	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 029-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,313,689	\$1,313,689	\$1,309,452	\$1,309,452	\$1,309,452	\$1,303,807	\$1,303,807	99.25	\$0	Piezas	354	0.00	100.00				Financiera: OBRA TOTALMENTE REQUISITADA Y TERMINADA / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400612528	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 39-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteno el Tular	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$944,404	\$944,404	\$944,404	\$943,022	\$943,022	\$938,958	\$938,958	99.42	\$0	Piezas	282	0.00	100.00				Financiera: OBRA TOTALMENTE REQUISITADA Y TERMINADA / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613543	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 046-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,838	\$800,838	\$800,838	\$798,838	\$798,838	\$795,395	\$795,395	99.32	\$0	Piezas	140	0.00	85.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613583	Ampliacion De Alumbrado Publico	184 OP FISMDF 047-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$620,063	\$637,734	\$637,734	\$637,734	\$506,917	\$504,732	\$504,732	79.14	\$0	Piezas	19	0.00	100.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613607	Construccion De Pavimento	184 OP FAISMDF 50-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$732,018	\$732,018	\$732,018	\$727,574	\$582,398	\$579,887	\$579,887	79.22	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613677	Ampliacion De Alumbrado Publico	184 OP FISMDF 051-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,732	\$624,732	\$624,732	\$622,232	\$622,232	\$507,083	\$507,083	81.17	\$0	Piezas	100	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613779	Ampliacion De Alumbrado Publico	184 OP FISMDF 061-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$664,667	\$664,667	\$664,667	\$662,667	\$539,818	\$537,491	\$537,491	80.87	\$0	Luminaria	320	0.00	100.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613851	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 073-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$586,200	\$586,313	\$586,313	\$586,313	\$586,313	\$465,693	\$465,693	79.43	\$0	Equipamiento	180	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613903	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	184 OP FISMDF 062-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$530,135	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	270	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613947	Construccion De Pavimento	184 OP FISMDF 065-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$816,920	\$816,920	\$816,920	\$813,043	\$813,043	\$647,568	\$647,568	79.27	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	95.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400613995	Ampliacion De Alumbrado Publico	184 OP FISMDF 76-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$86,792	\$86,792	\$86,792	\$85,829	\$85,829	\$85,459	\$85,459	98.46	\$0	Equipamiento	100	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400614186	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Progreso-Tacoteno	184 OP FISMDF 082-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoteno el Tular	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,586,073	\$2,574,926	\$2,574,926	99.57	\$0	Equipamiento	100	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400614228	Rehabilitacion De Camino Vecinal Tramo Col. Obrera-Los Pinos	184 OP FISMDF 83-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$855,342	\$851,655	\$851,655	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00				Financiera: TRAMITADA LA DOCUMENTACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400614563	Construccion De Tanque Septico Conectado A Drenaje	184 OP FISMDF 75-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$372,731	\$372,731	\$372,731	\$371,731	\$371,731	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	205	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150400614626	Construccion De Muros	184 OP FISMDF 077-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Sebastopol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$411,365	\$411,365	\$411,365	\$410,365	\$410,365	\$408,597	\$408,597	99.33	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00				Financiera: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	